

Acta no. 15

**Décimo Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social
Municipal y Participación Ciudadana.**

En las instalaciones del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde S.L.P. siendo las **13:00 horas del día jueves 26 de marzo del año 2020** de conformidad con el artículo 69° de la ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí así como el artículo 20° del Reglamento Interno del consejo de Desarrollo Social Municipal, para el efecto de llevar a cabo la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal de Rioverde S.L.P.

===== **ORDEN DEL DIA** =====

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de quórum e instalación de la Sesión.
3. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2019.
4. Validación de las Modificaciones y Avances del Programa Operativo Anual 2020.
5. Clausura de la sesión.

Primer Punto. - En el proceso de pase de lista de asistencia que hace el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social, se certifica y da fe de la asistencia del Presidente del Consejo M.V.Z JOSE RAMON TORRES GARCIA, de los C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO y LIC. SAUL MORENO MARTINEZ quienes son representantes del H. Cabildo, así como

del propio Secretario Técnico del Consejo C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO quien es Coordinador de Desarrollo Social, así mismo de los Representantes Sociales Comunitarios C. MA RICARDA LOPEZ ROBLES, C. HELIODORO PEREZ ELIAS C. MA MAGDALENA NAVA TORRES, C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN, C. JAIME DIAZ TORRES, C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA, C. LINO REYES RIOS, C. MA ESTELA VEGA SALAS, C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ, C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES, C. ROSA MARIA GUERRERO REYES, C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ y de la C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ vocal de control y vigilancia, también se asienta en la presente que los consejeros C. ROBERTO GARCIA EZQUIVEL, C. LETICIA GRIJALVA GUTIERREZ Y EL C. JESUS ALEJANDRO VILLEGAS TORRES quien además funge como Vocal de Control y Vigilancia justifican debidamente su inasistencia, así mismo los asesores técnicos que se encuentran presentes, LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ, C. HORACIO BALDERAS AVALOS, C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO, C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ, ARQ. JORGE GARCIA RANGEL, ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO.

Segundo Punto. - Una vez que se advierte que están presentes la mayoría de los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal del Municipio de Rioverde S.L.P. y una vez verificado el Quórum legal, toma la palabra el MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, quien manifiesta que siendo las **14:06 horas del día jueves 26 de marzo del año 2020** declara instalada Legalmente la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. y declara validos los acuerdos que aquí se tomen.

Tercer punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2019, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud



o comentario.

Una

vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2019.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOCALIDAD	TOTAL	FIBM	FATM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 28	PRODUCTOS FINANCIEROS			PROG. FIN SUMA	BENEF. COMUNITARIO	RESERVA FISCAL	PORCENTAJE
								EGH 2018	VARI 2018	VARI 2019				
TÍTULO FINANCIERO EJERCICIO 2019		\$ 118,014,898.33	\$ 70,683,188.31	\$ 45,167,838.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,014,898.33	\$ 118,014,898.33	\$ -	\$ 118,014,898.33	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL DE PRIORIZACION		\$ 118,014,898.33	\$ 70,683,188.31	\$ 45,167,838.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,014,898.33	\$ 118,014,898.33	\$ -	\$ 118,014,898.33	\$ -	\$ -	
		\$ 88.88	\$ 49.39	\$ 49.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.88	\$ 88.88	\$ 0.00	\$ 88.88	\$ 0.00	\$ 0.00	
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO														
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN AGUINALTA, CLAVE 240301000	AGUINALTA	7,300.00		7,300.00										100%
LIC. BENITO JUAREZ EN AGUA DULCE, CLAVE 240302000	AGUA DULCE	1,400.00		1,400.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. REVOLUCION, EN AMOQUISTUA, CLAVE 240303000	AMOQUISTUA	6,800.00		6,800.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ T.M. EN BORDO BLANCO, CLAVE 240304000	BORDO BLANCO	4,900.00		4,900.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS T.M. EN INF. OJO DE AGUA, CLAVE 240305000	INF. OJO DE AGUA	19,800.00		19,800.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240306000	NOVIEMBRE	27,300.00		27,300.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240307000	NOVIEMBRE	23,100.00		23,100.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CE. CH. D.E. 08, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240308000	PROVERDE	7,000.00		7,000.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HELLER KELLER, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240309000	HUVERDE	9,800.00		9,800.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ T.M. EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240310000	PROVERDE	26,800.00		26,800.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARCEL JOSE OTHON T.M. EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240311000	PROVERDE	20,200.00		20,200.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PEDRO ANTONIO DELLOS, SANJOSÉ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240312000	SIQUEGUE	28,100.00		28,100.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. SOR JUANA INER DE LA CRUZ, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240313000	PROVERDE	18,900.00		18,900.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO, EN CABECERA MUNICIPAL, CLAVE 240314000	PROVERDE	20,300.00		20,300.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CASATE VINOYURI T.M. EN COL. RUA DE SAN PABLO, CLAVE 240315000	COL. RUA DE SAN PABLO	20,100.00		20,100.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ T.M. EN COL. MARIA DEL ROSARIO, CLAVE 240316000	COL. MARIA DEL ROSARIO	3,400.00		3,400.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. GRANCIO SARGOLZA, EN COL. SAN ANTONIO, CLAVE 240317000	COL. SAN ANTONIO	11,200.00		11,200.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. DE SEPTIEMBRE T.M. EN COL. SAN MIGUEL, CLAVE 240318000	COL. SAN MIGUEL	11,200.00		11,200.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERODOLFO COLADO MILITAR T.M. EN COL. SAN MIGUEL, CLAVE 240319000	COL. SAN MIGUEL	11,200.00		11,200.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES NO. 1, EN COL. SAN RAFAEL, CLAVE 240320000	COL. SAN RAFAEL	21,000.00		21,000.00										100%



H. Ayuntamiento de Ríoverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	TOTAL	FEM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	SALDO 31	INDICADORES FINANCIEROS					AVANCE FÍSICO (%)
								FUMAY 2019	FAFM 2019	FAFM 2018	FAFM 2017	PROG. FIN. SALDO	
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VANGUARDIA REVOLUCIONARIA T.M. EN COL. SANTA ALBA. CLAVE 2403020301	COL. JULIA DE SAN CARLOS	11,800.00		11,800.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. DE OCTUBRE T.V. EN COL. ISLA DE SAN PABLO. CLAVE 2403020301	FRACC. GABRIEL MARTINEZ	4,900.00		4,900.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FROTHA, MARTHA SALEGOS BRIONES, EN FRACC. GABRIEL MARTINEZ. CLAVE 2403020301	FRACC. GABRIEL MARTINEZ	16,100.00		16,100.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PROF. DREGONO TORRES QUINTERO, EN FRACC. LOS PINOS. CLAVE 2403020301	FRACC. LOS PINOS	19,600.00		19,600.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EDUARDO FLORES NIETO, EN FRACC. MARIA ASUNCION. CLAVE 2403020301	FRACC. MARIA ASUNCION	8,400.00		8,400.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIO CARRANZA, EN PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 2403020301	PUENTE DEL CARMEN	18,800.00		18,800.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HUMO NACIONAL, EN PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 2403020301	PUENTE DEL CARMEN	14,700.00		14,700.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALAN MANANDA URESTI, EN PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 2403020301	PUENTE DEL CARMEN	10,500.00		10,500.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NINO ARTALEDO, EN SAN MARCOS. CLAVE 2403020301	SAN MARCOS	14,000.00		14,000.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. ANITO JUAREZ, COTRACIA, EN COPIACUA GRANDE. CLAVE 2403020301	COTRACIA GRANDE	15,400.00		15,400.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LIC. HERMILIO JUAREZ T.M. LOS ANGELES, EN LOS ANGELES. CLAVE 2403020301	LOS ANGELES	8,300.00		8,300.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CEBRA, EN COL. SAN RAFAEL. CLAVE 2403020301	COL. SAN RAFAEL	4,000.00		4,000.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN CANADA GRANDE. CLAVE 2403020301	CANADA GRANDE	14,000.00		14,000.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA COMPE, EN CHARCO SALADO. CLAVE 2403020301	CHARCO SALADO	2,800.00		2,800.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MAPUANO MATAMOROS, EN CIENEGUILLA GRANDE. CLAVE 2403020301	CIENEGUILLA	9,100.00		9,100.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FCC. I. MAZENO, EN EL AGUACATE. CLAVE 2403020301	EL AGUACATE	7,700.00		7,700.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, EN EL CAPULIN. CLAVE 2403020301	EL CAPULIN	16,800.00		16,800.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CUARTEZEMOC, EN EL CHARCO. CLAVE 2403020301	EL CHARCO	2,100.00		2,100.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS T.V. EN EL JABALI. CLAVE 2403020301	EL JABALI	8,400.00		8,400.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M. EN EL JABALI. CLAVE 2403020301	EL JABALI	10,000.00		10,000.00									100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, EN EL MOCIMIENTO. CLAVE 2403020301	EL MOCIMIENTO	2,100.00		2,100.00									100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



UBICACION	MUNICIPIO	FISM	FAPM	ESTATAL	FEDELL	RAMO 34	PROYECTOS FINANCIADOS		RECURSOS	VALOR EST. FINANCIEROS	APORTE FISCAL	RECOR
							2019	2018				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN EL TECUALITO, CLAVE 28030300	EL TECUALITO	700.00	700.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN EL TECUALITO, CLAVE 28030300	EL TECUALITO	4,900.00	4,900.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON, EN PROGRESO, CLAVE 28030300	PROGRESO	18,400.00	18,400.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. DE NOVIEMBRE, EN EL RINCHIELO, CLAVE 28030300	EL RINCHIELO	3,670.00	3,670.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINQUEZ T.M. EN SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA, CLAVE 28030300	SAN FRANCISCO DE LA PUEBLA	7,400.00	1,400.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HEROES DE CHURUBUSCO, EN EL TULU, CLAVE 28030300	EL TULU	2,185.00	2,185.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON, EN EL ZAPOTE, CLAVE 28030300	EL ZAPOTE	12,800.00	12,800.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO JIMENEZ, EN EL SALCITTO, CLAVE 28030300	EL SALCITTO	8,100.00	8,100.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. HERMEGILDO GALEANA, EN DELFORSO TURBUBIAH, CLAVE 28030300	EDEFONSO TURBUBIAH	14,500.00	14,500.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ORAL, VICENTE GUERRERO, EN JOYA DEL DURAZNO, CLAVE 28030300	JOYA DEL DURAZNO	3,500.00	3,500.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ORAL, VICENTE GUERRERO, EN LA LABORCALLA, CLAVE 28030300	LA LABORCALLA	7,000.00	7,000.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUSTO SERRAN, EN LA LOMA, CLAVE 28030300	LA LOMA	14,000.00	14,000.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LEONOR VALLE, EN LA MANGA, CLAVE 28030300	LA MANGA	1,400.00	1,400.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO T.M. EN LA MURALLA, CLAVE 28030300	LA MURALLA	3,500.00	3,500.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EN LA PALMITA, CLAVE 28030300	LA PALMITA	4,000.00	4,000.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PONCIANO ARRIBA, EN LA TAPONA, CLAVE 28030300	LA TAPONA	3,500.00	3,500.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ORAL, FRANCISCO VILLA, EN LA VIRGEN, CLAVE 28030300	LA VIRGEN	7,000.00	7,000.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. FORJANO ARRIBA, EN LAS MAGDALENAS, CLAVE 28030300	LAS MAGDALENAS	9,800.00	9,800.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PATRIE MEXICANA Y M. EN MIGUEL HIDALGO, CLAVE 28030300	MIGUEL HIDALGO	12,600.00	12,600.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CASA EDUCATIVA DEL PUEBLO, EN MESA DEL SALTO, CLAVE 28030300	MESA DEL SALTO	1,400.00	1,400.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN OJO DE AGUA SECO, CLAVE 28030300	OJO DE AGUA SECO	4,300.00	4,300.00								100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	SUBTOTAL	F-SE	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	INDICADORES FINANCIEROS				BENEF. FISICO	BENEF. FINANCIERO		
							MEM 2019	JUN 2019	AGO 2019	NOV 2019				
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LUC. BENITO JUAREZ, EN FAREDES, CLAVE 280101039	FAREDES	3,100.00		3,100.00									100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN PASO DE LOS HERBES, CLAVE 28010354	PASO DE LOS HERBES	3,900.00		3,900.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, EN PARO DE SAN ANTONIO, CLAVE 24010338	PARO DE SAN ANTONIO	4,200.00		4,200.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MARIANO MATAMOROS, EN PASO REAL, CLAVE 280101039	PASO REAL	5,800.00		5,800.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y M., EN PASTORA, CLAVE 280101039	PASTORA	11,900.00		11,900.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. DE NOMBRE, EN PLAZUELA (CARR. RASCHAPI), CLAVE 28010354	PLAZUELA (CARR. RASCHAPI)	7,700.00		7,700.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MANUEL JOSE OTTON Y M., EN PUERTO DE MARTINEZ, CLAVE 28010354	PUERTO DE MARTINEZ	5,600.00		5,600.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONATE, EN RANCHO NUEVO, CLAVE 280101039	RANCHO NUEVO	700.00		700.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. IGNACIO ZAHARDA, EN SAN MARTINO, CLAVE 280101039	SAN MARTINO	10,500.00		10,500.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JUANES HERNANDEZ Y M., EN SAN DIEGO, CLAVE 280101039	SAN DIEGO	8,800.00		8,800.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN FRANCISCO, CLAVE 28010354	SAN FRANCISCO	13,800.00		13,800.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, EN SAN DIEGO DE VICAS, CLAVE 28010354	SAN DIEGO DE VICAS	700.00		700.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ELUTERIO QUIROZ, EN SAN JOSE DE CANALES, CLAVE 28010354	SAN JOSE DE CANALES	3,500.00		3,500.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. CONSTITUCION MEXICANA, EN SAN JOSE DE BULLINAS, CLAVE 28010354	SAN JOSE DE BULLINAS	7,000.00		7,000.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, CLAVE 28010354	SAN JOSE DE LAS FLORES	3,800.00		3,800.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ALMA CAMPERDINA, EN SAN JOSE DEL TAPANCO, CLAVE 28010354	SAN JOSE DEL TAPANCO	11,300.00		11,300.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. PARR FRANCISCA, MADRE, EN SAN MARTIN, CLAVE 28010354	SAN MARTIN	8,300.00		8,300.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS Y M., EN SAN SEBASTIAN, CLAVE 28010354	SAN SEBASTIAN	7,000.00		7,000.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, EN SAN VICENTE, CLAVE 28010354	SAN VICENTE	7,000.00		7,000.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN SAN MIGUEL, CLAVE 28010354	SAN MIGUEL	3,100.00		3,100.00										100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM. LUC. BENITO JUAREZ, EN SANTA ISABEL, CLAVE 280101680	SANTA ISABEL	900.00		900.00										100%



M. Ayuntamiento de Ríoverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	LOCALIDAD	TOTAL	FEM	FATM	ESTADAL	FEDERAL	BAJES B	PRODUCTOS FINANCIEROS			SUMA DET. RESUMPTIVO	AMBITO FIDUCIARIO	AMBITO PORCENTAJE
								ITEM 2019	FATM 2019	PROD. FIN SUPVA			
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM QUACALLIFE VICTORIK EN SANJA RITA. CLAVE 280300008	SANTA RITA	18,300.00		18,300.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM TANGAIE DE LA CULTIVA EN TANQUE DE SAN JUAN. CLAVE 280300011	SAN JUAN	4,900.00		4,900.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM ALVARO OBREGON. EN RELENCION NACIONAL. CLAVE 280300017	NACIONAL	700.00		700.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM JIMENEZ MONTANEZ SANDOZ EN LA ESPERANZA EL PUENTE DEL CARMEN. CLAVE 280300018	EL PUENTE DEL CARMEN	2,100.00		2,100.00								100%	100%
ESTIMULOS A LA EDUCACION EN ESC. PRIM DIEZ DE MAYO EN TECOMATE. CLAVE 280300019	TECOMATE	2,500.00		2,500.00								100%	100%
SUBTOTAL		316,376.00		316,376.00									
EDUCACION													
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN VALLE FLORIDO	VALLE FLORIDO	300,004.81		300,004.81								100%	100%
SUBTOTAL		300,004.81		300,004.81									100%
DEPORTE													
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOLO EN LA COMUNIDAD DE GUAYABITA. RIOVERDE, S.L.P.	GUAYABITA	466,809.41		466,809.41								100%	100%
SUBTOTAL		466,809.41		466,809.41									100%
VIVIENDA													
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1087	FUENTE DEL CARMEN	517,486.00	327,386.50									60%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1088	DEL CARMEN	604,141.94	604,141.94									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1089	DEL CARMEN	471,840.00	471,840.00									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1090	SAJES DE ARRIBA	1,118,009.18	1,118,009.18									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1091	JOYAS DE IPALOTES	1,117,884.48	1,117,884.48									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1092	JOYAS DE CARALLOS	1,118,000.00	1,118,000.00									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1093	PUENTE DEL CARMEN	2,486,051.03	2,486,051.03									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1094	SAN JUAN DE	1,127,054.86	1,127,054.86									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1095	PUENTE DEL CARMEN	1,024,880.75	1,024,880.75									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1096	SAN JUAN DE	1,025,033.06	1,025,033.06									100%	100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA BARRIO RUTA AGES 1097	PUENTE DEL CARMEN	1,026,000.00	1,026,000.00									100%	100%



H. Ayuntamiento de Ríoverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN DE OBRAS/ASESORÍA	MUNICIPIO	FTEB	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	CAMOS-20	PROYECTOS FINANCIADOS		SUMA DE RECURSOS	SUMA DE RECURSOS	PORCENTAJE	ESTADO DE AVANCE
							del 2019	del 2018				
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
CONTRATO PARA COCINA, RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	810,000.00										100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN MARCOS	737,864.81										100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PUNTE DEL CARMEN	1,898,453.19										100%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SAN MARCOS	5,548,989.00										85%
TECHO FIRMES RUTA SAN MARCOS	PUNTE DEL CARMEN	85,178.34										87%
CALENTADORES SOLARES RUTA PUENTE DEL CARMEN, RIVERDE, S.L.P.		65,178.34										77%
	SUBTOTAL	18,879,630.82	16,878,820.82									100%
AGUA POTABLE												
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLORA DE CALLE ROSBIE A CALLE QUARENTON E TULSON, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIVERDE, S.L.P.	PUNTE DEL CARMEN	142,544.26	142,544.26									100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BELICE ENTRE HONOURAS Y SEGURIDA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIVERDE, S.L.P.	PUNTE DEL CARMEN	137,883.09	137,883.09									100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE TULPANES, COL. LA ESPERANZA, EN SAN MARCOS, RIVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	83,945.06	83,945.06									100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A TIPIAR, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	77,146.44	77,146.44									100%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,080,042.30	1,080,042.30									85%
	SUBTOTAL	3,817,657.29	3,817,657.29									100%
ALCANTARILLO Y DRENAJE												
RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTARDO EN CALLE FLORA, DE CALLE ROSBIE A CALLE MEDIA LUNA, Y EN CALLE MEDIO LUNA DE CALLE FLORA A DREN EL CARMEN, COL. MICHUAT OJO DE AGUA	RIVERDE	2,324,024.84	2,324,024.84									100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARDO EN PRIVADA DE TULPANES, COL. LA ESPERANZA, EN SAN MARCOS, RIVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	165,800.36	165,800.36									100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARDO EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A JOJAL, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	294,832.26	294,832.26									100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARDO EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA A CALLE CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	404,347.27	404,347.27									100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARDO EN CALLE CARRETERA DE CALLE MEXIQUEROS A CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	211,584.04	211,584.04									100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARDO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE CALLE PORDIÑO DAZA CALLE 14, PRIV. DE CANAL 5, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	189,840.26	189,840.26									100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



CONCEPTO	LOCALIDAD	TOTAL	FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	RAMOS 38	PROYECTOS FINANCIADOS HOM 2019 - FOM 2019	PROG. FIM SUMA	SENER	BIMENESTRAL REANUDACIONES	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIANO EN CALLE LA PRIV. DE CANAL 3 DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CANAL 3. EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	728,087.46	728,087.46									100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIANO EN CALLE PRIVADA DE 5 DE FEBRERO CON LA ESPERANZA EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	525,127.34	525,127.34									100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIANO EN CALLE HONORIAS DE CALLE ENLUNO ZAFATA A 100 MTS. AL NORTE EN EL PUENTE DEL CARMEN. RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	286,291.18	286,291.18									100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTIANO EN CALLE ILUSION DE CALLE JACARANDAS A 10 MTS. AL SUR EN EL PUENTE DEL CARMEN RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	147,267.39	147,267.39									100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANTIANO EN CALLE 24. PRIVADA DE CANAL 3 DE LA PRIVADA DE CANAL 3 A TOPAR EN SAN MARCOS. RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	159,000.74	159,271.90					11,764.94	11,764.94			100%	100%
SUBTOTAL		\$ 6,098,324.72	\$ 3,789,324.54	\$ 2,375,173.64				\$ 11,764.94	\$ 11,764.94				
ELECTRIFICACION													
CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN JOYA DE CABALLON	JOYA DE CABALLON	2,324,100.65	2,324,100.65									100%	100%
ELECTRICA EN CALLE 3DA. PRIV. DE JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	157,267.07	157,267.07									100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN PRIVADA MEDA LUNA EN LA LOCALIDAD DE EL JASAL	EL JASAL	268,893.74		309,664.74								100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 4 DE ENERO EN EL CALLE 18 DE FEBRERO Y CALLE SIN NOMBRE, COL. GUADALUPANA, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	144,000.33	144,355.23									100%	100%
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE NEPTUNO, FINACC. EL SOL	RIOVERDE	27,476.06		27,476.06								100%	100%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE UNIVERSIDAD, ENTRE CARIBANZA Y CUAUATEMOC, FUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	40,320.21	56,703.30					16,383.09	16,383.09			100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES EL NOGAL DE CALLE LOS ROSALES A 2K, PRIVADA DE EL NOGAL 1A PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR Y 2A PRIVADA DE EL NOGAL DE CALLE EL NOGAL A TOPAR, COL. SAN ANDRES, EN SAN MARCOS. RIOVERDE S.L.P.	SAN MARCOS	348,363.43	348,363.43									100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN DIEGO, DE CALLE SAN JUAN A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS	SAN MARCOS	254,747.26	274,747.26									100%	100%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COLONIA SARTA MARIA DE GUADALUPE ANEXO A SAN MARCOS SOBRE EL CENEN EL REFUGIO, DESDE RIBOS HENCKE HASTA 300 MTS.	SAN MARCOS	280,478.04	280,478.04									100%	100%
ELECTRICA EN PRIVADA DE 1 DE FEBRERO, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL HUIRINON, EN EL CAPULIM	SAN MARCOS EL CAPULIM	101,011.17	101,041.17									100%	100%
SUBTOTAL		6,044,889.02	4,044,760.24	2,044,760.24				6,776.64	6,776.64	4,776.64		100%	100%



H. Ayuntamiento de Ríoverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN DE LOS EMBAJADORES	MUNICIPIO		ESTADO		FEDERAL		MUNICIPIO		ESTADO		FEDERAL		MUNICIPIO		ESTADO		FEDERAL		
	TOTAL	FISE	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	FEDERAL	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SA. Y SA. PRIVADAS DE SAN FRANCISCO DEL CARMEN	206,950.87		196,860.87																
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SA. Y SA. PRIVADAS DE SAN FRANCISCO DEL CARMEN	398,018.34		348,018.34																
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, DE CALLE 10 DE NOVIEMBRE A LOPAB, EN SAN MARCOS	109,750.58	109,750.58																	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SANTA TERESA CALLE CARRANZA, SAN MARCOS	333,939.37		328,939.37																
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE BARRIO DE ARRIBA LA ESTACIÓN A LINDAMADO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELLA DE MARÍN	2,109,481.32	2,109,481.32																	
AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE LA ALAMEDA	1,794,522.56	1,794,522.56																	
AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE No. 1 DE LA COLONIA MA DEL ESCUARD	942,982.83		942,982.83																
AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PROL. DE FERRAZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN	444,291.03		444,291.03																
AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PEREZ, EN LA COMUNIDAD DE EL ARRAL	195,474.44		195,474.44																
AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TULLIO	1,527,903.99		1,527,903.99																
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PERLA ENTRE CALLE ENLILLO ZAPATA Y FRANCISCO GONZALEZ	20,180.47		20,180.47																
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE PEREZ, EN LA COMUNIDAD DE EL ARRAL	429,353.31		429,353.31																
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS	338,183.36		338,183.36																
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 2 ENTRE BOXILVARDO UNIVERSITARIO Y CALLE HERDES DE SAGOLZEL, COLONIA MARIA DEL ROSARIO	80,871.54		26,947.65																
SUBTOTAL	12,767,298.87	10,284,482.42	2,389,218.81																
CONSTRUCCIÓN DE GUARRIONES Y BANDJETAS EN CALLE FLOR DE PIDAL, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBASUCIA, COL. SANTA CATARINA, LA CORRIPIA, RIVERDE, S.L.P.	914,695.54		304,096.34																
CONSTRUCCIÓN DE GUARRIONES Y BANDJETAS EN CALLE 6 DE ENERO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 10 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIVERDE, S.L.P.	1,025,108.29		1,025,108.29																
CONSTRUCCIÓN DE GUARRIONES Y BANDJETAS EN CALLE PRIMERA PRIV. DE SAN SALVADOR, DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIVERDE, S.L.P.	840,024.12		840,024.12																



H. Ayuntamiento de Ríoverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO	TOTAL	FSM	FAFH	ESTATAL	FEDERAL	SAJES B	PRODUCTOS FINANCIEROS		RESULTADO	RANKING Y FIRMANTES	AMBIENTE FÍSICO	SERVICIOS SOCIALES
								2018	2019				
RECONSTRUCCIÓN DE CARRILES Y BANDERILLOS EN CALLE 5 DE FEBRERO DE CALLE FERRANDO MONTES DE OCA A CALLE CANAL 5 EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	770,375.94	770,375.94									100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A CALLE 10 DE DICIEMBRE EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	1,368,064.50	1,368,064.60	0.00								100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZO DE CALLE 9 DE JULIO DE CALLE LUCO CABANAS A TOPWAY (MONTI) FRACC. SAN FRANCISCO.	RIOVERDE	355,001.37		355,001.07								100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE GEMÁ DE CALLE DIAMANTE A CALLE FERLA FRACC. LOS SABANOS	RIOVERDE	482,064.38		482,064.32								100%	100%
REHABILITACION DE ANDADOR LA LINA DE ANDADOR DE LAS AFOLEADAS A ANDADOR DE LOS AZAHARES, BIFOMAVIT LOS MARIANOS	RIOVERDE	679,007.28		679,007.28								100%	100%
PREVIMTACION CON CONCRETO HORTALIZO EN CALLE NIETO VALLEJO DE CALLE FRANCISCO VELA A CALLE POHERRIO DIAZ	RIOVERDE	1,438,832.00		1,438,832.00								100%	100%
RECONSTRUCCION DE UN DOBLE TIRREGO DE BELLO EN CALLE SAN JUAN DE CALLE POHERRIO DIAZ A CALLE JUAREZ COL. ISLA SAN CARLOS	RIOVERDE	280,954.75		188,204.12								100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARDACORNEROS Y BANDERILLOS DE CALLE 6 JUNIO DE AV. EL CARMEN A CALLE SAN ROMERUS ESCUINA DE CAMINO DE FUTBOL EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,250,200.74	1,250,202.74									100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZO DE CALLE AV. EL CARMEN DE CALLE CUALQUITENDU A CALLE AV. UNIVERSIDAD, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,319,050.75	1,399,379.04					11,321.79				100%	100%
CONSTRUCCION DE CARRILES Y BANDERILLOS EN CALLE SAN SALVADOR DE LA PRIVADA DE SAN SALVADOR A BOULEVARD UNIVERSITARIO EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	234,503.17	234,523.17									100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE MAJERO DEL DIEN EL CARMEN AL ACCESO DEL FRACC. SANTA FE	RIOVERDE	2,782,921.47		2,782,921.47								100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE ANITA A CALLE 7 DE ABRIL COL. SAN ANTONIO, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	661,434.45		661,404.45								100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. DE JOSE LOPEZ PORTILLO DE ADA Y RUIZ CORTINEZ A TOPAY, FRACC. BORDIERA	RIOVERDE	642,877.26		642,877.26								100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE FRAY MARTIN MENSAN DE CALLE BOLAVAR AL CAMPO DE FUTBOL	RIOVERDE	679,203.34		478,680.34				1,005.98				100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE ISMAICO ALLENDE DE 3 DE MAYO A FRANCISCO I. MAJERO EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	677,037.17	677,037.17									100%	100%
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 607 EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,144,071.15	3,194,371.74									100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 605A EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	3,000,054.81	3,000,004.81									100%	100%
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 603 EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,404,295.37	1,404,285.37									100%	100%



H. Ayuntamiento de Ríoverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INGRESOS			EGRESOS			RECURSOS FINANCIEROS			SUMA EST. Y REDESARROL.	REPORTE	PROG. PA. SIGMA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
	TOTAL	FISM	FAPB	ESTATAL	FEDERAL	BAJIO JE	FISM 2019	FAPB 2019	OTROS					
REHABILITACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN														
MANTENIMIENTO PUBLICO EN AGUAS SANAS EN SAN MARCOS	1,374,477.87	1,374,477.87											100%	100%
REHABILITACION Y REFORMA BTO DE A. LIMBRADO PUBLICO EN AGUAS SANAS, FRACC. SANTA CATERINA	487,478.57	487,478.57											100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE TRINERA DE CALLE IGNACIO ALDAMA A CALLE DE LA ACEQUIA COLONIA UNION, EN RIOVERDE, S.L.P.	1,179,401.06		1,177,208.08				1,662.98		2,761.48				100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE FLORES DEL ROSAL DE CALLE GONZALEZ A TORAL LADO NORTE ITAMUS LAS PALMAS, RIOVERDE, S.L.P.	828,238.42		828,238.42										100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE FRACADA DE FLOR DE DULZAINO, DE CALLE MANUEL JOSE GITHON A SANTIAGO, RIOVERDE, S.L.P.	729,331.72		729,331.72										100%	100%
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y BANCQUETAS EN CAMINO DE EL JABALI DEL ARCO DE ENTRADA A 200 M. A EL REFUGIO, CO. TORRENESE, EL JABALI, RIOVERDE, S.L.P.	775,000.00		775,000.00										100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE MAYON DE CALLE JIMENEZ A CALLE ALDAMA	1,218,387.06		1,218,387.06										100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE LOS DOBULDO COLONIA DE CALLE GAYZANA DEL CARMEN	628,882.88		628,882.88										100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE COOPERATIVISMO DE CALLE ERANGO A CALLE LUC. MARIA RAQUEL SALAS VILDEZ, EN RIOVERDE, S.L.P.	1,486,476.01		1,486,408.81										100%	100%
CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ DOGMEGUA A PRIVADA DE ISALCO	2,007,788.34	1,994,409.88					13,378.46						100%	100%
CONSTRUCCION DE QUADRICIONES Y BANCQUETAS DE CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESPERANZA A BOULEVARD UNIVERSITARIO	586,704.28	586,704.28											100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MATAMOROS A LA PRIVADA DE SAN SALVADOR	1,487,296.10	1,487,296.10											100%	100%
CONSTRUCCION DE BANCQUETAS Y BANCQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE JUAN ESCOBAR, COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS	405,382.48	405,382.48											100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE BENTO JUAREZ DE CALLE JIMENEZ A LUDAR	838,967.31	838,967.31											100%	100%
CONSTRUCCION DE BANCQUETAS Y BANCQUETAS EN CALLE SALVADOR GARIBAY EN CALLE PONTIFICADO A CALLE JULIO ZARAGOZA, EN COL. LA ESPERANZA I, EN SAN MARCOS	1,094,721.84	1,094,721.84											100%	100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE BENTO JUAREZ DE CALLE JIMENEZ A LUDAR	1,283,485.24	1,283,485.24											100%	100%
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE BANCQUETAS EN CALLE LUDION DE CALLE SAN HONORIO GERGINA DE CAMPO DE FUTBOL AL PANTICON	844,828.47		844,828.47										100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social- Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MAY 2019		JUN 2019		JUL 2019		AGO 2019		SEPT 2019		OCT 2019		NOV 2019		DICI 2019		AVANCE FINANCIADO	AVANCE FÍSICO
	TOTAL	FINM	FAMM	ESTATAL	FEDERAL	SEMOB	PROG. PR	PROG. PR	PROG. PR	PROG. PR	PROG. PR	PROG. PR	PROG. PR	PROG. PR	PROG. PR	PROG. PR		
CONSTRUCCIÓN DE GUARDACIONES Y GUARNICIONES DE CALLE LA PRIV. DE MATAMOROS DE CALLE AGUARDARTEES A CALLE TAMALUPÁ Y EN CALLE TAMALUPÁ DE LA PRIV. DE MATAMOROS A TOPM EN COLOMIA SAN RAFAEL CABECERA MUNICIPAL. BODEGUE S.L.P	377,088.16		377,088.36														100%	100%
PUENTE DE CALLE PROLONGACION DE TOPM Y RECONSTRUCCION DE ESME TALCA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS DE CALLE PONTREDO OVEA A CALLE SAN SALVADOR	1,044,099.16	714,409.86															100%	100%
PUENTE DEL CARMEN	1,288,181.37	1,288,181.37															100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE NARANJO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABELNA, COL. SANTA CATERINA LA COBARRA, BODEGUE S.L.P	410,812.00	410,812.00															100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AZNAR DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE TERRABUENA COL. SANTA CATERINA LA COBARRA, BODEGUE S.L.P	409,148.00	409,148.00															100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE YERBABELNA, COL. SANTA CATERINA LA COBARRA, BODEGUE S.L.P	455,909.90	455,909.90															100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TIERRA BLANCA DE CALLE FERNANDO MONTE DE OCA A CAPEANAMIENTO F-88, COL. ESPERANZA I SAN MARCOS, BODEGUE S.L.P	489,836.24	489,836.24															100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA, OF CALLE FERNANDO MONTE DE OCA A CAPEANAMIENTO F-162, COL. ESPERANZA I, SAN MARCOS, BODEGUE S.L.P	271,752.50	271,752.50															100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE MAYO DE CALLE PONTREDO A CALLE MIGUEL HIDALGO, EN SAN MARCOS	249,548.08	249,548.08					17,143.18										100%	100%
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 16 DE MAYO A CALLE FERNANDO MONTE DE OCA, EN SAN MARCOS	1,281,447.36	1,281,447.36															100%	100%
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PROMISE DE CALLE FERNANDO MONTE DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, BODEGUE S.L.P	152,403.00	152,403.00															100%	100%
RECONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA 1000 DIFERENTE, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPM, EN EL PUENTE DEL CARMEN, BODEGUE S.L.P	230,804.80	230,804.80															100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SR DE FERRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, BODEGUE S.L.P	1,008,788.24	1,008,788.24															80%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JULIO ZARAGOZA DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A CALLE SALVADOR ZUR ROSEMI, EN COL. LA ESPERANZA I, SAN MARCOS, BODEGUE S.L.P	211,757.20	211,757.20															100%	50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	FISR	FEDAT	ESTATAL	FEDERAL	BIENIO 2018-2019	PROYECTOS FINANCIADOS		BIENES PERMANENTES	AMBIENTE FÍSICO	PROYECTOS AMBIENTE FÍSICO
							2018	2019			
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO I. MANDINO DE CALLE IBARRO ALLENDE A VICENTE GUERRERO EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	671,000.00	671,000.00							100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIEL MARTINEZ DE CALLE DAMAZA A CALLE JOSE LÓPEZ CORTIJA, RIOVERDE, S.L.P.	PROYECTO	174,000.00	162,000.14			5,213.79				100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAMELIA DE BOULEVARD CARLOS JONGUÍN IMPRIBO A CALLE LEÓN FRACC PASO DE LOS PATRIOS DE RIOVERDE, S.L.P.	PROYECTO	343,000.00	343,000.00							100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE PHILA EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	551,305.47				11,000.00				100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PA. PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR CARRÉN EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	727,868.00								100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BRILLANO ZAPATA DE CALLE LAZARO CARDENAS AL CARRIZO, S.L.P.	SAN MARCOS	1,200,840.00	1,200,840.00							100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CAROLY ERECTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE LA ESPERANZA Y SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	869,459.74	869,459.74							100%	100%
BANQUETAS EN CALLE EMILIO ZAPATA DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	609,459.74	609,459.74							100%	100%
BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIANAS ENTRE CALLE CUATREMOCY SAN SALVADOR (EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.)	PUENTE DEL CARMEN	1,210,000.00	1,210,260.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 23,746,218.37	\$ 18,838,088.00			\$ 678,116.28	\$ 3,219,912.41	\$ 1,059,777.48		100%	100%
SEGURIDAD PÚBLICA											
SUÍCIOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA FLEET	PROYECTO	14,000,000.00	14,000,218.00							100%	100%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA FLEET	PROYECTO	5,773,645.00	5,773,645.00							100%	100%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA FLEET	PROYECTO	2,361,000.00	2,361,000.00							100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FLEET	PROYECTO	300,000.00	298,000.00							100%	100%
REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA FLEET	PROYECTO	1,000,000.00	1,000,000.00							100%	100%
SUBTOTAL		\$ 23,434,645.00	\$ 23,369,863.00							100%	100%
GASTOS INDIRECTOS MATERIALES, TIENES Y EQUIPOS MINORES DE USO	PROYECTO	243,874.13	243,874.13							100%	100%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA FLEET	PROYECTO	177,400.00	177,400.00							100%	100%
COMBUSTIBLE	PROYECTO	143,000.00	143,000.00							100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CERTIFICADOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROYECTO	300,000.00	300,000.00							100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	PROYECTO	150,000.00	150,000.00							100%	100%
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	PROYECTO	1,000,000.00	1,000,000.00							100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2019



UBICACION	MUNICIPIO	PRESUPUESTO	TOTAL	FISM	FAPM	ESTATAL	FEDERAL	RAMO 38	PROYECTOS FINANCIADOS		PROG. FIN. (RUBRO)	BENEF. (MUNICIPAL)	BENEF. (ESTADO)	BENEF. (TOTAL)	AVANCE FISCAL (%)	AVANCE PRESUP. (%)
									FISM 2019	FAPM 2019						
MUJERES Y JUVENTUD DE GRAMA					130,000.00										100%	100%
SUBTOTAL			\$ 2,169,543.45	\$ 1,777,841.17	\$ 1,842,583.28											
ORGANOS DE CONTROL																
COMISIONES DE CONTROL																
SUBTOTAL			\$ 108,486.00		\$ 108,486.00										100%	100%



Cuarto punto. - Para llevar a cabo el deshago de este punto el Secretario Técnico del consejo, C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO expone sobre los avances y modificaciones del programa operativo anual 2020, mismo que se les está facilitando, se cede el micrófono para exponer alguna duda, inquietud o comentario.

Una vez advertidos que no hay intervenciones por parte de los consejeros este punto se somete a votación y el consejo:

RESUELVE

UNICO. - Por unanimidad de los integrantes presentes se aprueban los avances y modificaciones de las Obras y Acciones del Programa Operativo Anual 2020.



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HOJA DE MODIFICACIONES

31 DE MARZO DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
			FISM	FAPM	
NUEVAS OBRAS/ACCIONES					
ESTUDIO GEOMORFICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, RIOVERDE, S.L.P.	PALMILLAS	\$ 100,000.00	100,000.00		
CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, RIOVERDE, S.L.P.	ANGOSTURA	\$ 2,675,000.00		2,675,000.00	
ESTUDIO GEOMORFICO PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE LA LABORCILLA, RIOVERDE, S.L.P.	LA LABORCILLA	\$ 100,000.00		100,000.00	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE FRONTERA DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS Y EN CALLE SAN MARCOS DE CALLE FRONTERA A CALLE MORELOS, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 600,000.00	600,000.00		
PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL DEL BOULEVARD UNIVERSITARIO, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CADENAMIENTO DE 173 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 1,500,000.00	1,500,000.00		
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	\$ 325,000.00		325,000.00	
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRENA, DE CALLE RAYON A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	LOS ANGELES	\$ 670,000.00		670,000.00	
PAVIMENTACION CON DOBLE REGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P.	PASO REAL	\$ 2,230,000.00		2,230,000.00	
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGES OCA, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	PUENTE DEL CARMEN	\$ 2,300,000.00	2,300,000.00		
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	\$ 1,800,000.00	1,800,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "TECHO FIRME"	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO"	RIOVERDE	\$ 2,000,000.00	2,000,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA COCINA"	RIOVERDE	\$ 2,000,000.00	2,000,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO PARA BAÑO"	RIOVERDE	\$ 2,000,000.00	2,000,000.00		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME"	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00		
CONVENIO CONCURRENCIA	RIOVERDE	\$ 800,000.00	800,000.00		
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA AL CADENAMIENTO 142 HACIA EL PONIENTE, EN SAN JOSE DE LAS FLORES, RIOVERDE, S.L.P.	SAN JOSE DE LAS FLORES	\$ 900,000.00		900,000.00	
AMPLIACION DE TECHO FINANCIERO					
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	\$ 3,800,000.00		3,800,000.00	
ADQUISICION DE PATRULLAS	RIOVERDE	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	SAN MARCOS	\$ 203,256.89	203,256.89		
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA, DE CAD 0-180 A CALLE CARRANZA	SAN MARCOS	\$ 275,175.00	275,175.00		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



HÓJA DE MODIFICACIONES

26 DE MARZO DE 2020

EJERCICIO 2020

OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		OTROS RECURSOS
			FISM	FAPM	
TOTAL DE RECURSO NECESARIO		\$ 26,858,435.94	\$ 15,458,435.94	\$ 11,200,000.00	\$ -
DISMINUCION DE TECHO FINANCIERO					
CONSTRUCCION DE RED DE OREAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA DE SA PRIVADA DE GALEANA A SA PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE S.L.P.	RIOVERDE	\$ 67,742.26		67,742.26	
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	\$ 26,437,865.04	15,458,689.58	10,981,165.08	
CANCELACION DE OBRA					
CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE PALMILLAS	PALMILLAS	150,000.00		150,000.00	
PRODUCTOS FINANCIEROS					
INTERES FISM 2020 DEL MES DE FEBRERO DE 2020	RIOVERDE	\$ 1,748.38	1,748.38		
INTERES FAPM 2020 DEL MES DE FEBRERO DE 2020	RIOVERDE	\$ 1,891.66		1,891.66	
TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE		\$ 26,858,435.94	\$ 15,458,435.94	\$ 11,200,000.00	\$ -
RECURSO FALTANTE O DISPONIBLE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAMBIO O CORRECCION DE NOMBRE					
ACTUAL	LOCALIDAD		CORRECCION		
PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE ARISTA A CALLE 5 DE FEBRERO, EN COL. SANTA JULIA	RIOVERDE		PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE MAYO DE CALLE 7 DE ABRIL A CALLE 5 DE FEBRERO, EN COL. SANTA JULIA		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	COORDINADOR	MAYORES		PROYECTOS FINANCIADOS					FORMA DE FINANCIAMIENTO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FMS	FAPB	ESTADAL	FEDERAL	MAYOR 20	FPM 2020				FPM 2021
TÍTULO PROGRAMÁTICO EJERCICIO 2020		\$ 138,838,480.00	\$ 72,431,884.00	\$ 17,250,313.00								
SUB-TÍTULO		\$ 138,838,480.00	\$ 72,431,884.00	\$ 17,250,313.00								
ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO												
PROGRAMA DE ALTO ALBERGADO												
EDUCACIÓN												
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS												
REPARALES COMPLETOS EN ESCUELA												
TELECOMUNICACIÓN SERVICIO ALBERG. EN SAN MARCOS			463,004.20									
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE TENDÓN EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA UTM. ZONA DE SAN DIEGO			822,041.19									
SUB-TOTAL			\$ 1,316,045.39	\$ 863,894.25	\$ 833,041.19							
VIVIENDA												
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
TEC-O-FRAME			1,000,000.00	1,000,000.00								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			2,000,000.00	1,996,953.62								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			2,000,000.00	2,000,000.00								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			2,000,000.00	2,000,000.00								
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			1,500,000.00	1,500,000.00								
SUB-TOTAL			\$ 3,000,000.00	\$ 7,996,953.62								
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA												
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA			600,000.00	600,000.00								
SUB-TOTAL			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00								
AGUA POTABLE												
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES LOCAL DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL MOGAL EN SAN MARCOS			333,833.88	323,833.39								
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE III DE MAYO DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL. GUADALUPE, PUENTE DEL CARMEN			355,218.68	355,218.68								
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS			341,614.40	341,414.49								
RECONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE CALLE CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS												
AGUA POTABLE DE 6 EN CALLE POHRRIO DIAZ DEL LINDEN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL CEN. SAN MARCOS			948,208.32	948,208.02								
ESTUDIO DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PODO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S. L.			100,000.00	100,000.00								
CONSTRUCCIÓN DE TUNEL Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ANAGUITERA, RIOVERDE, S. L. P.			2,871,000.00	2,871,000.00								
SUB-TOTAL			\$ 2,771,888.34	\$ 2,771,888.34								



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO		ESTADO		FEDERAL		ESTADO		MUNICIPIO		PROG. FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
	TOTAL	FIRM	FAPM	ESTADO	FEDERAL	ESTADO	FEDERAL	ESTADO	PROG. FOLIO	ESTADO					
RECONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA FOCAL PARA LA COMUNIDAD DE LA URBESOLLA, RIOVERDE, S.L.P.	101,000.00		100,000.00											0%	0%
SUBTOTAL	\$ 4,931,276.82	\$ 1,734,775.33	\$ 3,175,889.34											0%	0%
ALCANTARILLADO Y DRENAJE															
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y REGADERA PRIVADA DE ROBERTO DIAZ, EN SAN MARCOS	304,418.85	304,418.85												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS	504,863.51	504,863.51												0%	0%
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 8 DE JULIO A TORRES RAMOS, SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P.	618,475.47	438,475.47												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LABOR SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARÍA DE RIOVERDE	400,000.00	400,000.00												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADO, DE CALLE NIÑO HERCULES A CALLES SERRANOS, EN EL EJIDO SAN MARCOS	608,937.16	608,937.16												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRETERA DE CALLE 1RS. SABINES MARTINEZ A CALLE SAN JUAN, EN RIOVERDE, S.L.P.	540,000.00	240,000.00												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE LA PRIVADA DE GALIANA A LA PRIVADA DE GALIANA, EN RIOVERDE, S.L.P.	313,300.00	313,300.00												0%	0%
SUBTOTAL	\$ 3,813,887.52	\$ 2,718,285.38	\$ 1,095,327.73											0%	0%
ELÉCTRICIDAD															
SUPLACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 10 DE MAYO Y 14 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPE	368,000.00	368,000.00												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN PEDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE FRONTERA DE CALLE SAN PEDRO A CALLE SAN MARCOS Y EN CALLE SAN MARCOS DE CALLE FRONTERA A CALLE MORELOS, EN COLONIA SANTA MARÍA DE SICALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	680,000.00	680,000.00												0%	0%
SUBTOTAL	\$ 1,048,000.00	\$ 1,048,000.00												0%	0%
DESARROLLO URBANO															
REHABILITACIÓN DE CALLE PRIVADA 8 DE MAYO, EN EL PUNTO DEL CARMEN	88,117.17	88,117.17												0%	0%
PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCOBEDA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CARLA TERÁN, EN EL EJIDO SAN MARCOS	370,338.75	368,338.75												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRICLETAS EN CUNTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE SOUTOS, S.L.P.	383,847.30	383,847.30												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRICLETAS EN CALLE 5N, DE CALLE 24 PRIVADA DE GALIANA A CALLE 4ª PRIVADA DE GALIANA, RIOVERDE, S.L.P.	284,214.70	284,214.70												0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE TOMAS MARTÍ DE CALLE PRIVADA DE TOMAS MARTÍ, DE CALLE PRIVADA DE CONDORPOT A TOPAR	304,833.77	304,833.77												0%	0%
SUBTOTAL	\$ 1,431,357.79	\$ 1,431,357.79												0%	0%
TOTAL	\$ 101,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00											0%	0%
SUBTOTAL	\$ 4,931,276.82	\$ 1,734,775.33	\$ 3,175,889.34											0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



DESCRIPCIÓN DE OBRAS	CANTIDAD	MUCHOS			FECHAS DE EJECUCIÓN			PROG. FIN. SIMES	MUNICIPIAL	SUMA DE LOS RECURSOS	PORCENTAJE	FINANCIADO	FINANCIADO
		TOTAL	FRM	FATN	ESTATAL	FEDERAL	SENER						
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN LA CALLE DEL DAMASO AL LADO NORIENTE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	380,287.46		380,287.46								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	380,287.46		380,287.46								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	417,001.89		417,001.89								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	390,000.00		390,000.00								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	427,858.52		427,858.52								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	505,385.80		505,385.80								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	580,977.47		580,977.47								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	580,278.79		580,278.79								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	607,354.42		607,354.42								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	584,881.29		584,881.29								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	759,000.00		759,000.00								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	798,179.89		798,179.89								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	812,388.46		812,388.46								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	882,873.38		882,873.38								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	1,021,021.00		1,021,021.00								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	1,073,586.88		1,073,586.88								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	1,240,858.90		1,240,858.90								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	1,288,898.82		1,288,898.82								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	1,452,740.21		1,452,740.21								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	1,818,898.47		1,818,898.47								0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BARRIQUETAS EN CALLE LA PRIMA DE NIÑEROS EN CALLE DEL ALBARRAL	01 UNIDAD	1,813,285.24		1,813,285.24								0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y SERVICIOS EN SECCIONES PRIVADAS DE TORREÓN D.C. DE CALLE PUEBLO NUEVO A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN.	MUNICIPIO		PROYECTOS FINANCIADOS		PROG. FIN. SIMBA	SEMP	SUMED. RESERVADO	AGENCIA PRIOR.	SUMED. FINANCIADO
	TOTAL	FIDEM	FASIM	ESTATAL					
CONSTRUCCIÓN DE BARRIOMONTE Y BARRIETAS EN SECCIONES PRIVADAS DE TORREÓN D.C. DE CALLE PUEBLO NUEVO A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN.	1,819,114.26	1,819,114.26						1%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE BELLO EN CALLE ALLENDE DEL CAROLINO A CARRETERA ESTIVAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, EN PASADIZA DEL PUENTE DEL CARMEN.	1,800,450.00		1,800,450.00					1%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE BARRIOMONTE Y BARRIETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A V. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN.	1,311,309.29	1,015,000.00						2%	2%
CONSTRUCCIÓN DE QUINTONCHES Y BARRIETAS EN CALLE PND SUAREZ DE CALLE MIGUEL HIDALGO A V. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN.	2,300,889.28	2,000,000.00						2%	2%
CONSTRUCCIÓN DE BARRIOMONTE Y BARRIETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A V. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN.	2,276,980.83	2,276,980.83						1%	2%
CONSTRUCCIÓN DE BARRIOMONTE Y BARRIETAS EN CALLE FLOR DE SAJA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A V. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN.	2,261,681.14	2,261,681.14						1%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE 100 A CALLE CARRETERA SAN SALVADOR.	2,300,000.00	2,300,000.00						2%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE CARRETERA SAN SALVADOR DON CONCRETO HIDROAUJICO DE CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR DE BARRIOMONTE UNIVERSITARIO A PRIVADA DE SAN SALVADOR EN EL PUENTE DEL CARMEN.	2,800,000.00	2,800,000.00						2%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TORREÓN EN EL PUENTE DEL CARMEN, RÍO VERDE S.L.P.	389,000.00	389,000.00						2%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL DEL COLLEGIADO UNIVERSITARIO DE CALLE AV. UNIVERSIDAD AL CATERAMEN TO-175 HACIA EL SUR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P.	1,500,000.00	1,500,000.00						2%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	226,300.00		226,300.00					2%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	650,000.00		650,000.00					2%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	2,300,000.00	2,300,000.00						2%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	1,800,000.00	1,800,000.00						2%	2%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	600,000.00	600,000.00						2%	2%
SUBTOTAL	14,273,384.18	12,310,000.00	1,963,384.18						
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	2,200,000.00		2,200,000.00					2%	2%
SUBTOTAL	2,200,000.00		2,200,000.00						
SUBTOTAL	16,473,384.18	12,310,000.00	4,163,384.18						
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	14,800,000.00		14,800,000.00					10%	10%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	3,000,000.00		3,000,000.00					10%	10%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	3,100,000.00		3,100,000.00					10%	10%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	800,000.00		800,000.00					10%	10%
RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LATERAL EN CALLE BELLO EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P.	10,000,000.00		10,000,000.00					10%	10%
SUBTOTAL	28,700,000.00		28,700,000.00						



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2020



DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD	MUNICIPIO		PROYECTOS PROGRAMADOS			PROG. FIDUCIARIA	SUMA DDT. A REDESARROLLAR	AVANCE PROGR. FINANCIEROS	AVANCE FINANCIEROS
	ESTADO	MUNICIPIO	PROG. 2020	PROG. 2021	PROG. 2022				
ACQUISICIÓN DE BIENES	TOTAL	FINAN	PROG.	PROG.	PROG.				
	\$ 2,050,132.25		\$ 2,050,132.25						
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL									
CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA DE LA PLAZA									
RECONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO									
RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD (CARRETERAS)									
RUEDAS S.L.P.	\$ 37,320,000.00		\$ 37,320,000.00						
SUBTOTAL	\$ 27,370,132.25		\$ 27,370,132.25						
GASTOS INMUEBLES									
GASTOS INMUEBLES									
MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE									
OFICINA	\$ 664,000.00		\$ 664,000.00						
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS									
CONSTRUCCIÓN	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00						
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA									
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS									
TECNICOS Y OTROS SERVICIOS									
SUBTOTAL	\$ 864,000.00		\$ 864,000.00						
FONDO OPERANTE Y CONTINGENCIAS									
FONDO OPERANTE Y CONTINGENCIAS									
SUBTOTAL	\$ 28,234,132.25		\$ 28,234,132.25						

Quinto Punto. - Para agotar el último punto del orden del día se hace en uso de la voz al MVZ. JOSE RAMON TORRES GARCIA presidente del consejo, el cual manifiesta que siendo las 15:00 horas del día **jueves 26 de marzo del año 2020** declara la clausura de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal y de Participación Ciudadana del municipio de Rioverde S.L.P. así como válidos los acuerdos que aquí fueron tomados.

CONSEJEROS MUNICIPALES

M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

C.P.C. DANIEL NIETO CARAVEO

SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

C. ANGELICA VIRGINIA CHAVEZ SOLANO

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

LIC. SAUL MORENO MARTINEZ

REPRESENTANTE DEL H. CABILDO

COMISION DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. LUZ ELENA HERNANDEZ MUÑOZ

SECTOR INFONAVIT OJO DE AGUA



CONSEJEROS COMUNITARIOS

**C. MA RICARDA LOPEZ ROBLES
PUENTE DEL CARMEN**

**C. LUIS GERARDO BALDERAS DIAZ
EL ZAPOTE**

**C. MA MAGDALENA NAVA TORRES
SAN MARCOS**

**C. RAYMUNDO MARTINEZ ALMAZAN
REDENCION NACIONAL**

**C. JAIME DIAZ TORRES
EL CAPULIN**

**C. ANSELMA MALDONADO CEPEDA
SAN FRANCISCO DE ASIS**

**C. LINO REYES RIOS
PROGRESO**



GOBIERNO 2016-2021
CERCANO A LA FUENTE

RIOVERDE

C. TOMASA FLORES RODRIGUEZ

SECTOR LOS SABINOS

C. ROSA MARIA GUERRERO REYES

SAN JOSE DEL TAPANCO

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

C. ESTELA VEGA SALAS

SAN JOSE DE GALLINAS

C. DIEGO MANUEL COMPEAN TORRES

PLAZUELA



GOBIERNO 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

**GOBIERNO MUNICIPAL
DE RIOVERDE, S.L.P.**

ASESORES TECNICOS

LIC. RUBEN GONZALEZ JUAREZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. HORACIO BALDERAS AVALOS
TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JORGE GARCIA RANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ADRIAN ESTEBAN PEÑA ROMO
DIRECTOR DE IMPLAN

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
DIRECTOR DE SASAR

C.P. ARTURO CASTRO ALTAMIRANO
CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO