

Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
SLP0015010046213	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Niño Artillero, Clave 24693519. Plaza Principal, Ejido San Marcos	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución											0.00			Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150300562189	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Cuátes Virgilio Uribe (Turro Matucón), Clave 24693519, Escuela Primaria 12 De Octubre (Turro Vespertino) Clave 24693514d. Calle Escorial, C	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución											0.00			Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00150400621844	Ampliación de Red De Distribución Eléctrica Calle Emersaldo En Cabecera Municipal De Rioverde (Convenio Específico Con CFE-Du-Slp-12/2014-025)	2015-6237	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	En Ejecución											0.00			Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160100634480	Infraestructura Municipal En Rioverde, San Luis Potosí	620	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Otros Proyectos	En Ejecución											0.00			Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160100636877	Ampliación de Red de Agua Potable En Calle Lázaro Cardenas En El Punte Del Carmen	2015-7001	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Sin Identificar			-	N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	886,545							Otros		0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP00160100639930	Adquisición De Estatus Ecológicas	2015-4432	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Sin Identificar			-	N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2015	5599,400							Piezas	0	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La información es verdadera y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1140100626400	Construcción Y Primera Etapa De Equipamiento Del Cuarto De Máquinas Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Hospital General De Rioverde	SSSLP-LPW19-1* ETAPA CTO. MDC. R.D. RDOV	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ Salud	En Ejecución	2011	516,434,825	516,434,825	516,434,825	516,434,825	514,718,439	514,718,439	514,718,439	89.56	50	0.00	100.00		Financiera: A DISPONIBLE 410,102.86 CON MEMO 7133 DE 28/03/2014. A DISPONIBLE 1,206,787.07 CON MEMO INFORMATIVA / Físico: A DISPONIBLE 410,102.86 CON MEMO 7133 DE 28/03/2014. A DISPONIBLE 1,306,283.87 CON MEMO INFORMATIVA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1140100368944	Construcción De La Cuarta Etapa Del Hospital General De Rioverde	SSSLP-LPW2-CONST. 4 ETAPA HOSP. GRAL. RDOV.	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Convenios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ Salud	En Ejecución	2014	243,736,642	239,000,000	239,000,000	239,000,000	239,342,870	239,342,870	239,342,870	75.24	50	0.00	40.00		Financiera: SE ENCIYE IMPORTE DE ANTICIPO / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP11401000281280	1a. Etapa Del Boulevard Pterocarrilero Bicentenario, En El Tramo Rioverde A Supercarretera	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	En Ejecución	2013	512,026,069	512,026,069	512,026,069	512,026,069	511,861,168	511,861,168	511,861,168	98.63	50	100.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: LA SEDUOP MANIFESTA BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA EN ESTE REPORTE ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP11401000331301	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Atención A Víctimas Del Delito En El Municipio De Rioverde. (Superficie De Construcción 838.98 M²) 2014	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE LA SGL)	En Ejecución	2014	25,400,000	24,990,361	24,990,361	24,990,361	22,131,182	22,131,182	22,126,199	46.43	50	100.00	46.43		Financiera: / Físico: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL SEÑER CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014
SLP11401000331354	Ampliación Y Remodelación Del Centro De Atención A Víctimas Del Delito En El Municipio De Rioverde (Superficie De Construcción 318 M²). 2014	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE LA SGL)	En Ejecución	2014	23,000,000	24,000,653	240,653	23,000,000	22,248,871	22,248,871	22,238,076	56.21	50	100.00	56.21		Financiera: / Físico: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL SEÑER CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP11401000331307	Ampliación Y Remodelación De La Coordinación General De La Defensa Social Y De Oficio En El Municipio De Rioverde (Superficie De Construcción 314 M²). 2014	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE LA SGL)	En Ejecución	2014	23,000,000	22,808,986	22,808,986	22,808,986	22,189,481	22,189,481	22,188,635	77.95	50	100.00	77.95		Financiera: / Físico: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL SEÑER CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP11401000332213	Mejoramiento Infraestructura En El Cerepene De Rio Verde (Superficie De 100 M²) 2014.	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS. (CEREPENE DE SEGURIDAD RIO VERDE)	En Ejecución	2014	2500,000	2500,000	2500,000	2498,308	2498,308	2498,308	2498,308	99.66	50	100.00	99.66		Financiera: / Físico: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL SEÑER CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP11401000332504	Construcción De Comandancia Regional - Zona Media Rioverde 2014.	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS (SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA)	En Ejecución	2014	29,300,000	29,300,000	29,300,000	29,300,000	26,143,246	26,143,246	26,143,246	66.06	50	100.00	66.06		Financiera: / Físico: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL SEÑER CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP11401000339748	Construcción De 1a. Etapa Puente Vehicular Sobre El Río Verde Y Boulevard Pterocarrilero Bicentenario	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	En Ejecución	2014	213,878,833	213,878,833	213,878,833	213,878,833	209,721,012	209,721,012	209,721,012	70.04	50	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: LA SEDUOP BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501004661974	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz, Clave 24693519. Calle Centenario, Colonia Centro	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	2500,000	2500,000	2500,000	2488,659	2410,951	2410,951	2410,951	82.19	50	0.00	85.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501004662051	Proyecto En El Municipio De Rioverde: Techo de Cancha De Usos Múltiples Jardín De Niños 5 De Febrero, Ejido Fianuela	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	2200,000	2199,836	2199,836	2199,836	2190,270	2190,270	2190,270	95.21	50	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501004663754	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Emilio Cabrera (Turro Matucón), Escuela Primaria Niño Nacional (Turro Vespertino) - Calle Benito Juárez, Ejido Punte Del Carmen, Rioverde	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	2500,000	2500,000	2500,000	2489,864	2146,434	2146,434	2146,434	29.29	50	0.00	75.00		Financiera: / Físico: / Registro: LA INFORMACION ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501004664493	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Vanguardia Revolucionaria, Clave 246927021. Calle Daniel Gama Silva, Clave - Colonia Santa Julia	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	2500,000	2488,112	2488,112	2488,112	2146,434	2146,434	2146,434	30.00	50	0.00	75.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501004664924	Techo de Cancha De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Martha Callegos Ríos, Clave 24693395. Colonia Gabriel Martínez	2015-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	2350,000	2350,000	2350,000	2349,872	2349,872	2349,872	2349,872	99.96	50	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501004665227	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Dolores Herrera Vda. De Richard Calle Porfirio Díaz Sur, Colonia Centro	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Educación	En Ejecución	2015	2500,000	2500,000	2500,000	2490,013	2490,013	2490,013	2490,013	98.00	50	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100471858	Comandancia de Región Zona Media Y C - 4. Segunda Etapa, 2015	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SSP)	En Ejecución	2015	26,400,000	26,400,000	26,400,000	26,400,000	23,037,963	23,037,963	23,037,963	47.47	50	0.00	47.47		Financiera: / Físico: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL SEÑER CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498489	Construcción De Un Aula De Tres Entreejes, Estructura 0+1c En Zed20231 Cuahab 20	152203	San Luis Potosí	Rioverde	Las Huertitas Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	En Ejecución	2015	2750,000	2784,401	2784,401	2784,401	0	0	0	0.00	50	0.00	0.00		Financiera: / Físico: / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200597234	VIII Festival De La Zona Media	SC-006-15	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Convenios	0059 Instituciones Estatales de Cultura			11-Educación Pública	Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí	En Ejecución	2015	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	50	0.00	100.00		Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200548911	Construcción De Recamaras Adicionales 4 X 4 Ruta Zap San Marcos	2015-4852	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIOVERDE	En Ejecución	2015	21,896,000	21,895,828	21,895,828	21,895,828	2568,748	2568,748	2568,748	30.00	50	0.00	37.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150200548914	Construcción De Recamaras Adicionales 4 X 4 Ruta Zap Punte Del Carmen	2015-4851	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	RIOVERDE	En Ejecución	2015	21,896,000	21,895,918	21,895,918	21,895,918	2568,775	2568,775	2568,775	30.00	50	0.00	30.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300563335	Construcción De Cuarta Etapa Del Puente Vehicular Sobre El Río Verde Y Boulevard Pterocarrilero Bicentenario	-	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	En Ejecución	2015	218,000,000	217,982,000	217,982,000	217,982,000	25,148,029	25,148,029	25,148,029	28.63	50	0.00	50.00		Financiera: / Físico: / Registro: LA SEDUOP MANIFESTA BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA EN ESTE REPORTE ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300567752	Programa De Ampliación De Vivienda Ruta Huertitas	2015-5684	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	En Ejecución	2015	22,000,000	21,998,736	21,995,918	21,998,736	2599,621	2599,621	2599,621	30.00	50	0.00	55.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300567854	Programa De Ampliación De Vivienda Ruta Charco Salado	2015-5685	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	En Ejecución	2015	22,000,000	21,997,931	21,997,931	21,997,931	2599,379	2599,379	2599,379	30.00	50	0.00	30.00		Financiera: / Físico: / Registro: EL MUNICIPIO PROTEGY DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300571488	Proyecto De Mobiliario Ara La Implementación Del Nuevo Proceso Penal Acusatorio (Rioverde)	SLP-2013-2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios			0004 Compromiso de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	En Ejecución										0.00			Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150300582337	Rehabilitación General De La																									

Total: 47

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum	
SLP00150100466233	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Niño Artillero, Clave 246r0031r, Plaza Principal, Ejido San Marcos	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150300584908	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Rehabilitación General De La Infraestructura Físico Del Plantel En 246r0081r Secundaria Técnica No. 74	154234	San Luis Potosí	Rioverde	Colonia María del Rosario (Puente del Rural Carmen)	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	8813,784	8771,428	8771,428	8771,428	8771,428	80	80	80	0.00	80	Metros Cuadrados	460	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SLP15150400590232	Centro Integral De Justicia Penal	1	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SETEC	Seguridad	En Ejecución	2014	81,007,432	8942,972	8942,972	8942,972	8942,972	8942,972	8942,972	100.00	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FÍSICO FINANCIEROS AL SEÑOR CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400613546	Techo de Cancha De Usos Múltiples En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 120, Clave 246r0002r	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	6698,801	6700,000	6700,000	6698,801	6698,801	6698,801	6698,801	99.83	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400614468	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Cadete Virgilio Uribe (Turno Matutino), Escuela Primaria 12 De Octubre (Turno Vespertino)	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución	2015	8490,888	8490,888	8490,888	8490,888	8146,723	8146,723	8146,723	29.89	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400614679	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Martha Galego Briones, Colonia Gabriel Martínez	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución	2015	8488,634	8500,000	8500,000	8488,634	8488,634	8488,634	8488,634	97.73	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400614783	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Niño Artillero, Plaza Principal, Ejido San Marcos	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución	2015	8485,320	8485,320	8485,320	8485,320	8485,320	8485,320	8485,320	100.00	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400614859	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Ejido Cañada Grande	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución	2015	8577,271	8577,271	8577,271	8577,271	8432,352	8432,352	8432,352	74.90	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400614896	Construcción De Techo Y Patio Cívico De Jardín De Niños Profa. Carmen Velarde Balderas	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución	2015	8441,460	8450,000	8450,000	8441,460	8132,438	8132,438	8132,438	29.43	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400614931	Construcción De Techo En Centro De Desarrollo Infantil Señal No. 6 Profa Francisca Zavala Salazar	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución	2015	8153,028	8156,000	8156,000	8153,028	8140,157	8140,157	8140,157	89.84	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400615087	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Concepción Flores Sánchez	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución	2015	8601,819	8614,000	8601,819	8614,000	8331,965	8269,853	8269,853	43.95	80	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
SLP15150400615301	Construcción De Techo En Jardín De Niños Profa. Carmen Velarde Balderas	2015	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas N. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE		Educación	En Ejecución	2015	8225,575	8230,000	8230,000	8225,575	867,672	867,672	867,672	29.42	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		