SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

10 NOV. 2020 12:30 hrs

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL**

**Formato de Avance Físico Financiero**

**Ejercicio Fiscal 2020**

**Municipio: RIOVERDE**

SDSLP Secretaría de Desarrollo Social y Regional

10 NOV. 2020

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

**Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1491 | RIOVERDE / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 37 % | 37 % | 20 PERSONA | 0.00 VEHICULO | [illegible] | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 0 | 99435 |
| | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1205 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE LOS ROSALES A PRIVADA DEL NOGAL, EN SAN MARCOS | 91,487.84 | 0.00 | 91,487.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-06-2020 / 07-07-2020 | 100 % | 80 % | 42 PERSONA | 120.44 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCTORA MORSY, S.A. DE C.V. | 0 | 78571 |
| 2020-1206 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO, DE CALLE 19 DE FEBRERO A CALLE CRISTO REY, COL.GUADALUPANA, PUENTE DEL CARMEN | 207,740.48 | 0.00 | 207,740.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 11-06-2020 / 28-07-2020 | 100 % | 80 % | 42 PERSONA | 340.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCTORA MORSY, S.A. DE C.V. | 0 | 78669 |
| 2020-1210 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE; CALLE SAN ISIDRO DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA; CALLE FRONTERA DE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS; CALLE SAN MARCOS DESDE CALLE FRONTERA HASTA CALLE MORELOS; CALLE PRIVADA SANTA CRUZ DE CALLE SAN ISIDRO A CALLE SAN MARCOS. | 340,200.99 | 0.00 | 340,200.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-10-2020 / 14-11-2020 | 50 % | 40 % | 56 PERSONA | 805.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONRADO ZAPATA MIRANDA | 0 | 106509 |
| 2020-1408 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+270 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 125,661.42 | 0.00 | 125,661.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 07-07-2020 / 05-08-2020 | 100 % | 88 % | 75 PERSONA | 270.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ARNEL NAVAS GONZALEZ | 0 | 112714 |
| | | 759,090.54 | 0.00 | 759,090.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1213 | RIOVERDE / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6" EN CALLE FORTINO DIAZ, DEL DREN DEL CARMEN A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EJIDO SAN MARCOS | 995,174.16 | 0.00 | 995,174.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-06-2020 / 14-07-2020 | 100 % | 100 % | 2,000 PERSONA | 838.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | JAVIER HUMBERTO ACOSTA MIRANDA | 0 | 60061 |
| | | 995,174.16 | 0.00 | 995,174.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1219 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, Y SEGUNDA PRIVADA DE | 458,570.25 | 0.00 | 458,570.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 11-05-2020 / 09-07-2020 | 100 % | 100 % | 51 PERSONA | [illegible] METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | CABRAL SANTILLAN SANJUAN | 0 | 98002 |

GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO A LA GENTE RIOVERDE, S.L.P.

*PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE*

DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO A LA GENTE RIOVERDE

*COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PORFIRIO DIAZ, EN SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-1224 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS, DE CALLE CARRANZA A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO SAN MARCOS. | 439,197.34 | 0.00 | 449,487.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 14-10-2020 / 25-11-2020 | 0 % | 0 % | 50 PERSONA | 120.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | [illegible] | 0 | 112464 |
| 2020-1225 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARRANZA LADO SUR, DE CALLE SAN JUAN A CALLE FRONTERA, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE | 609,887.38 | 0.00 | 689,887.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 11-06-2020 / 09-08-2020 | 100 % | 82 % | 30 PERSONA | 322.72 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | PEDRO SANTOS CASTAÑON REYES | 0 | 97331 |
| 2020-1226 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO, DE CALLE NIÑOS HEROES A CALLES SIN NOMBRE, EN EL EJIDO SAN MARCOS | 736,371.88 | 0.00 | 736,371.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-06-2020 / 18-08-2020 | 100 % | 100 % | 162 PERSONA | 262.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | PEDER MEDINA PAZ | 0 | 97183 |
| 2020-1439 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL 5 DE CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0+264 M. AL PONIENTE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 843,763.31 | 0.00 | 846,214.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.15 | CONTRATO | 01-10-2020 / 03-12-2020 | 20 % | 50 % | 75 PERSONA | 264.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | ARGOAT CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 0 | 106741 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS F.SM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,962,079.47 | 0.00 | 2,978,550.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.15 | | | | | | | | | | | | |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FSM | FFM | Deuda Estatal | Deuda Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1930 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE PIPILA, DE PRIVADA DE HIDALGO A AV. SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 755,742.0 | 0.00 | 755,742.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 13-07-2020 / 28-09-2020 | 100 % | 100 % | 30 PERSONA | 571.64 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | MARIA DE JESUS GUTIERREZ SANCHEZ | 0 | 107755 |
| 2020-1992 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE LAURELES A CALLE CARRANZA, EN SAN MARCOS. | 1,798,274.25 | 0.00 | 1,798,274.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 16-07-2020 / 23-09-2020 | 98 % | 56 % | 70 PERSONA | 1,094.2 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS | 0 | 58973 |
| 2020-1403 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 310,941.55 | 0.00 | 310,941.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-10-2020 / 20-11-2020 | 15 % | 0 % | 95 PERSONA | 202.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | JOSE FRANCISCO VILLEDA SANCHEZ | 0 | 111537 |
| | | 2,864,957.81 | 0.00 | 2,864,957.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FSM | FFM | Deuda Estatal | Deuda Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-994 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 610,235.47 | 0.00 | 610,235.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 22-10-2020 / 10-12-2020 | 5 % | 0 % | 175 PERSONA | 1,010.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | JUAN ERNESTO MARTINEZ RAMIREZ | 0 | 112149 |
| 2020-130 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PIPILA DE AV. SAN SALVADOR A JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 1,209,589.88 | 0.00 | 1,209,589.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 07-07-2020 / 14-09-2020 | 100 % | 50 % | 280 PERSONA | 1,200.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | DAMI PEREZ ROMERO | 0 | 114750 |
| 2020-1325 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 1,808,640.42 | 0.00 | 1,808,640.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-08-2020 / 11-12-2020 | 15 % | 50 % | 160 PERSONA | 1,845.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CORONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0 | 95248 |
| 2020-1402 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. UNIVERSIDAD DE CALLE HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 1,905,735.60 | 0.00 | 1,905,735.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 30-08-2020 / 07-11-2020 | 40 % | 50 % | 240 PERSONA | 2,428.22 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCTORA MOREY, S.A. DE C.V. | 0 | 112895 |
| 2020-1401 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. DEL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 1,949,739.22 | 0.00 | 1,949,739.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 12-08-2020 / 05-11-2020 | 35 % | 30 % | 190 PERSONA | 1,928.22 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | EN GABRIEL SADILLO SAVALAN | 0 | 115102 |
| 2020-1403 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JACARANDAS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 2,272,999.64 | 0.00 | 2,272,999.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-08-2020 / 31-10-2020 | 70 % | 30 % | 310 PERSONA | 3,982.07 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CORONA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0 | 114868 |

GOBIERNO MUNICIPAL RIOVERDE S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 1465 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DALIA, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AV. EL CARMEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 2,231,822.33 | 0.00 | 2,231,822.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-08-2020 / 28-09-2020 | 100 % | 65 % | 350 PERSONA | 2,275.2 0 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | PRIMITIVO MEJIA ARANDA | 0 | 108274 |
| 2020 1472 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 DE DICIEMBRE DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE 19 DE FEBRERO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 1,464,641.87 | 0.00 | 1,464,641.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-09-2020 / 11-12-2020 | 20 % | 0 % | 350 PERSONA | 1,600.0 0 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | DANIEL TOVAR GONZALEZ | 0 | 95446 |
| 2020 1474 | RIOVERDE / PAVIMENTACION DE CALLE SAN SALVADOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+270 EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 3,759,326.02 | 0.00 | 3,759,326.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-10-2020 / 11-12-2020 | 15 % | 50 % | 350 PERSONA | 1,785.0 0 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCIONES PROS, S.A. DE C.V. | 0 | 103868 |
| 2020 1475 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CUAUHTEMOC DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 1,287,280.70 | 0.00 | 1,287,280.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-10-2020 / 14-12-2020 | 5 % | 0 % | 250 PERSONA | 1,530.0 0 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDRAULICAS DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V. | 0 | 112885 |
| 2020 1476 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRANZA DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE JACARANDAS, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 1,218,522.33 | 0.00 | 1,218,522.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 23-09-2020 / 23-10-2020 | 0 % | 0 % | 100 PERSONA | 1,000.0 0 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CARLOS CONSTRUCTORES, S. DE R.L. DE C.V. | 0 | 120038 |
| 2020 1477 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN SALVADOR DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 858,239.21 | 0.00 | 858,239.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-10-2020 / 14-12-2020 | 0 % | 0 % | 250 PERSONA | 950.0 0 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | MARIA DE JESUS GUTIERREZ RAMIREZ | 0 | 120778 |
| 2020 1479 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE SOLIDARIDAD A 104 M. HACIA EL NORTE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 353,887.71 | 0.00 | 353,887.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 21-10-2020 / 09-12-2020 | 3 % | 0 % | 100 PERSONA | 350.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CARLO IGNACIO MENDIGUTICON | 0 | 112071 |
| 2020 1480 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEGUNDA CERRADA DE JUAREZ DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 299,496.04 | 0.00 | 299,496.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 23-10-2020 / 11-12-2020 | 3 % | 0 % | 100 PERSONA | 180.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | RODOLFO Y ELIZALDE OLESA | 0 | 119909 |
| 2020 1484 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ DE CALLE CARRANZA A CALLE SALVADOR ZARNOHEM, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 369,947.88 | 0.00 | 369,947.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 22-10-2020 / 10-12-2020 | 8 % | 0 % | 250 PERSONA | 420.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | 112350 |
| 2020 1650 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, Y EN CALLE PIPILA ENTRE JACARANDAS Y FLOR DE DURAZNO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 961,498.85 | 0.00 | 958,752.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.38 | CONTRATO | 26-10-2020 / 14-12-2020 | 0 % | 0 % | 75 PERSONA | 420.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ARCOIRIS, S.A. DE C.V. | 0 | 120631 |
| | RECURSO OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 1691 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE CRISTO REY, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 1,164,436.32 | 0.00 | 1,164,436.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-10-2020 / 14-12-2020 | 0 % | 0 % | 100 PERSONA | 500.00 METRO CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | LEONARDO VAZQUEZ MIRANDA | 0 | 154203 |
| | | 23,626,445.64 | 0.00 | 23,624,899.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.38 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)"**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FIM | Deuda Estatal | Deuda Federal | Remanente | Beneficiarios | Obra | Modalidad | Inicio / Término | Físico | Financiero | Beneficiados | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Comentarios | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 1512 | RIOVERDE / PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC, EN EL EJIDO SAN MARCOS | 153,176.42 | 0.00 | 153,176.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-06-2020 / 07-07-2020 | 100 % | 100 % | 16 PERSONA | 150.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | DANIEL TOVAR GONZALEZ | 0 | 93111 |
| 2020 1565 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIMERA CERRADA DE JUAREZ, DE PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUAREZ A TOPAR EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 568,845.11 | 0.00 | 568,845.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 08-07-2020 / 19-08-2020 | 100 % | 50 % | 35 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | MARTHA CLAUDIA CASTILLO LOMELI | 0 | 112259 |
| 2020 1361 | RIOVERDE / PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO , DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A CALLE CHAPULTEPEC | 531,290.00 | 0.00 | 531,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.847.38 | CONTRATO | 10-08-2020 / 18-09-2020 | 80 % | 50 % | 45 PERSONA | 507.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | CARLO IGNACIO MENDIGUTICON | 0 | 95435 |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN EL EJ DO SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RECURSO OTROS INTERESES FISM 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-1363 | RIOVERDE / PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE HIDALGO A CALLE VICENTE SUAREZ | 637,403.87 | 0.00 | 637,403.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-06-2020 / 09-07-2020 | 100 % | 100 % | 75 PERSONA | 647.58 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | DAVIEL TOVAR GONZALEZ | 0 | 70884 |
| 2020-1376 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE ENTRADA A LOS PINOS DE CALLE ESMERALDA A CALLE TOPACIO, EN EL PEDREGAL DE SAN MARCOS | 934,321.27 | 0.00 | 934,321.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 23-10-2020 / 11-12-2020 | 5 % | 0 % | 84 PERSONA | 740.38 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | OSEAR ANTONIO JUAREZ | 0 | 112177 |
| 2020-1377 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION DE ESMERALDA A TOPACIO | 749,378.29 | 0.00 | 749,378.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-06-2020 / 23-07-2020 | 100 % | 100 % | 100 PERSONA | 990.12 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 | 98409 |
| 2020-1380 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO, DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 1,109,999.36 | 0.00 | 1,109,999.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-10-2020 / 30-11-2020 | 40 % | 50 % | 120 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JAIME HUMBERTO NUÑEZ ARANDA | 0 | 107895 |
| 2020-1408 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN SALVADOR LADO NORTE Y SUR, DE BOULEVARD UNIVERSITARIO A SEGUNDA PRIVADA DE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN | 3,277,720.00 | 0.00 | 3,277,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 31-08-2020 / 28-11-2020 | 63 % | 50 % | 125 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JAIME HUMBERTO NUÑEZ ARANDA | 0 | 103375 |
| 2020-1415 | RIOVERDE / PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO DE CANAL 5 A CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 1,739,394.08 | 0.00 | 1,739,394.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-08-2020 / 05-11-2020 | 45 % | 49 % | 232 PERSONA | 2,141.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IPRAC, S.A. DE C.V. | 0 | 110002 |
| 2020-1438 | RIOVERDE / PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CADA 0+180 A CALLE CARRANZA | 2,746,902.43 | 0.00 | 2,746,902.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-09-2020 / 19-09-2020 | 100 % | 93 % | 195 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | OBRAS DE INGENIERIA SALAZAR | 0 | 63896 |
| 2020-1470 | RIOVERDE / PAVIMENTACION EN CALLE MATAMOROS DE CALLE SAN SALVADOR A CALLE AV. UNIVERSIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 2,523,542.86 | 0.00 | 2,523,542.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-08-2020 / 31-10-2020 | 80 % | 30 % | 180 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDROAGRICOLAS DE LA ZONA MEDIA, S.A. DE C.V. | 0 | 112797 |
| 2020-1478 | RIOVERDE / PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A CALLE SOLIDARIDAD, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 214,601.06 | 0.00 | 214,601.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-10-2020 / 20-11-2020 | 30 % | 50 % | 90 PERSONA | 450.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JOSE ANTONIO ORTIZ FLORES | 0 | 111513 |
| 2020-1481 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE PRIVADA DE SEGUNDA PRIVADA DE BENITO JUAREZ, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 1,499,595.32 | 0.00 | 1,499,595.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-09-2020 / 26-11-2020 | 20 % | 50 % | 150 PERSONA | 1,767.7 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JOSE RAFAEL ROMERO DIAZ | 0 | 95908 |
| 2020-1487 | RIOVERDE / PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 06-10-2020 / 24-11-2020 | 0 % | 50 % | 120 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | MERNAT CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | 0 | 100070 |
| 2020-1493 | RIOVERDE / PAVIMENTACION EN LA PERIFERIA DE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE PLAZA PRINCIPAL A CALLE NIÑOS HEROES, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 3,115,292.14 | 0.00 | 3,115,292.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-09-2020 / 18-12-2020 | 50 % | 50 % | 232 PERSONA | 2,326.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | LOMAS CONTRERAS SALAZAR | 0 | 108739 |
| 2020-1499 | RIOVERDE / PAVIMENTACION EN CALLE CANAL 5 DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE 5 DE FEBRERO, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 1,232,987.95 | 0.00 | 1,232,987.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-10-2020 / 09-12-2020 | 17 % | 50 % | 85 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 | 109418 |
| 2020-1502 | RIOVERDE / PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE CALLE 10. DE MAYO A CALLE CANAL 5, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 1,195,876.00 | 0.00 | 1,195,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-08-2020 / 30-11-2020 | 75 % | 30 % | 90 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | MARTHA CLAUDIA CASTILLO GUERRERO | 0 | 108173 |
| 2020-1510 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOPACIO DE CALLE ESMERALDA A TOPAR, EN EL FRACC. PEDREGAL DE SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 494,522.28 | 0.00 | 494,522.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,949.87 | CONTRATO | 22-10-2020 / 10-12-2020 | 25 % | 0 % | 75 PERSONA | 790.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | SERGIO ALEJANDRO FERNANDEZ SANCHEZ | 0 | 112420 |
| | RECURSO OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-1455 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ILUSION DE AV. EL CARMEN A CALLE SIN NOMBRE, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 3,490,000.00 | 0.00 | 3,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 16-11-2020 / 30-12-2020 | 0 % | 0 % | 400 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | INTERSOMBRE | 0 | 113660 |
| 2020-1427 | RIOVERDE / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI, PRIMERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JULIO ZARAZUA, EN SAN MARCOS RIOVERDE, S.L.P. | 2,061,889.67 | 0.00 | 2,061,889.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 11-11-2020 / 28-12-2020 | 0 % | 0 % | 150 PERSONA | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | INTERSOMBRE | 0 | 113838 |
| | | 29,310,034.19 | 0.00 | 29,291,036.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,097.25 | | | | | | | | | | | | |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:REVESTIMIENTO ( INCLUYE CONCRETO HIDRAULICO, ASFALTO, ADOQUIN, PIEDRA Y ARENA)****

| Obra | Localidad | FISE | FISM | FIM | Grado Inicial | Grado Federal | Rezago | Recaudatorio | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fecha | Avance | Beneficiarios | Metas | Tipo | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE, S.L.P.

PRESIDENTA MUNICIPAL DE RIOVERDE

DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1445 | RIOVERDE / PAVIMENTACION EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE LAZARO CÁRDENAS, EN SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 1,739,388.29 | 0.00 | 1,739,388.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 02-10-2020 / 10-11-2020 | 40 % | 50 % | 38 PERSONA | 100 OBRA | Obra OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCTORA [illegible] S.A. DE C.V. | 0 | 106290 |
| | | 1,739,388.29 | 0.00 | 1,739,388.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO */**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1473 | RIOVERDE / REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 1,833,022.07 | 0.00 | 1,833,022.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 12-10-2020 / 10-12-2020 | 7 % | 50 % | 452 PERSONA | 2700.00 LUMINARIA | OBRA | AYUNTAMIENTO | LUIS FELIPE RODRIGUEZ GONZALEZ | 0 | 61264 |
| | | 1,833,022.07 | 0.00 | 1,833,022.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1258 | RIOVERDE / REHABILITACION DE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO EN EL PUENTE DEL CARMEN | 174,985.98 | 0.00 | 169,814.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,171.15 | CONTRATO | 15-10-2020 / 23-11-2020 | 0 % | 0 % | 35 PERSONA | 250.00 METROS CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | JOSE DE JESUS LEBRADA GONZALEZ | 0 | 109886 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 174,985.98 | 0.00 | 169,814.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,171.15 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SECUNDARIA**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1152 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, EN SAN MARCOS | 463,604.23 | 0.00 | 463,604.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 28-10-2020 / 15-12-2020 | 0 % | 0 % | 70 ALUMNO | 100.00 SANITARIO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NO DISPONIBLE | 0 | 102751 |
| | | 463,604.23 | 0.00 | 463,604.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1257 | RIOVERDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE 16 DE MAYO Y 16 DE FEBRERO EN COLONIA GUADALUPANA | 349,967.67 | 0.00 | 349,967.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 21-10-2020 / 09-12-2020 | 15 % | 0 % | 27 PERSONA | 5.00 ACOMETIDA | OBRA | AYUNTAMIENTO | [illegible] CRUZ | 0 | 113905 |
| 2020-1255 | RIOVERDE / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRANZA DE CALLE MORELOS A CALLE FRONTERA, EN CALLE MORELOS DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO Y EN CALLE FRONTERA DE CALLE CARRANZA A CALLE SAN ISIDRO, EN COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | 549,336.10 | 0.00 | 549,336.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 05-10-2020 / 24-11-2020 | 20 % | 50 % | 40 PERSONA | 13.00 ACOMETIDA | OBRA | AYUNTAMIENTO | BRISEIDO RIVERA DIAZ | 0 | 113846 |
| | | 899,303.77 | 0.00 | 899,303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:LINEA Y RED DE DISTRIBUCION**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directo Estatal | Directo Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1445 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS, DE CALLE AV. UNIVERSIDAD A CALLE SAN SALVADOR, EN EL PUENTE DEL CARMEN, RIOVERDE, S.L.P. | 116,493.27 | 0.00 | 106,435.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,058.24 | CONTRATO | 16-11-2020 / 05-12-2020 | 0 % | 100 % | 35 PERSONA | 0.27 KILOMETRO | OBRA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | CFE | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: INTERESES FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 116,493.27 | 0.00 | 106,435.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,058.24 | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021 CERCANO A LA GENTE RIOVERDE, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO A LA GENTE RIOVERDE

**Rubro:ELECTRIFICACION, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DISTRIBUCION**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1262 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN SAN MARCOS, R OVERDE, S.L.P. | 28,971.73 | 0.00 | 28,971.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-10-2020 / 24-12-2020 | 0 % | 100 % | 9 PERSONA | 0.00 METRO LOMETRO | OBRA | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | CFE | 0 | 0 |
| | | 28,971.73 | 0.00 | 28,971.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ABREVADEROS**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1303 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA GUADALUPE, RIOVERDE, S.L.P. | 325,163.84 | 0.00 | 325,163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 10-11-2020 / 23-12-2020 | 0 % | 0 % | 25 PRODUCTOR | 1.00 OBRA | OBRA | AYUNTAMIENTO | NO DISPONIBLE | 0 | 47788 |
| | | 325,163.84 | 0.00 | 325,163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CAMINO**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2558 | LAS HUERTITAS / PAVIMENTACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CAMINO DE EL FRENO A HUERTITAS, RIOVERDE, S.L.P. | 3,748,127.85 | 0.00 | 3,731,560.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,567.31 | CONTRATO | 28-10-2020 / 14-12-2020 | 0 % | 0 % | 54 LOCALIDAD | 0.62 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | OBRAS CIVILES DALAJAR | 0 | 152056 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,748,127.85 | 0.00 | 3,731,560.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,567.31 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2557 | DIEGO RUIZ / PAVIMENTACION DE CAMINO DE DIEGO RUIZ A PASTORA PRIMERA ETAPA, RIOVERDE, S.L.P. | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 13-11-2020 / 30-12-2020 | 0 % | 0 % | 76 LOCALIDAD | 0.40 KILOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | NO DISPONIBLE | 0 | 100447 |
| | | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:LINEA DE CONDUCCION**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1291 | RIOVERDE / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, DE TANQUE ELEVADO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS A CALLE NICOLAS BRAVO, EN RIOVERDE, S.L.P. | 1,159,865.39 | 0.00 | 0.00 | 1,157,511.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353.42 | CONTRATO | 26-08-2020 / 26-10-2020 | 0 % | 0 % | 600 PERSONA | 607.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | CORDVA CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,159,865.39 | 0.00 | 0.00 | 1,157,511.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353.42 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SD ALCATARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1298 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA PALMA, DE 5A PRIVADA DE GALEANA A 8A PRIVADA DE GALEANA, EN RIOVERDE, S.L.P. | 241,817.62 | 0.00 | 0.00 | 241,817.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-08-2020 / 11-09-2020 | 100 % | 75 % | 22 PERSONA | 27.76 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | EDIFGARFIT ROMERO DIAZ | 0 | 0 |
| | | 241,817.62 | 0.00 | 0.00 | 241,817.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SD ALCATARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

GOBIERNO MUNICIPAL SE ESTÁ CERCANO A LA GENTE RIOVERDE, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO MUNICIPAL CERCANO A LA GENTE RIOVERDE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1224 | RIOVERDE / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE IGUALA DE CALLE 8 DE JULIO A TOPAR, FRACC. SAN FRANCISCO, RIOVERDE, S.L.P. | 527,979.62 | 0.00 | 0.00 | 527,979.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 29-04-2020 / 12-06-2020 | 100 % | 100 % | 102 PERSONA | 145.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | RODOLFO DIAZ DE LEON ROJAS | 0 | 0 |
| 2020-1253 | RIOVERDE / CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIHUAHUA DE CALLE DR. GABRIEL MARTINEZ A CALLE SAN LUIS, EN RIOVERDE, S.L.P. | 284,072.59 | 0.00 | 0.00 | 284,072.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 03-08-2020 / 21-09-2020 | 93 % | 50 % | 28 PERSONA | 117.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | JUAN FRANCISCO MARTINEZ RIVERA | 0 | 0 |
| | | 812,051.21 | 0.00 | 0.00 | 812,051.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FSV | FFM | Deuda Estatal | Deuda Federal | Ramo 23 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1419 | PASO REAL / MEJORAMIENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE CAMINO DE LA LABORCILLA A PASO REAL, RIOVERDE, S.L.P. | 2,696,109.60 | 0.00 | 0.00 | 2,695,340.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.77 | CONTRATO | 30-06-2020 / 11-12-2020 | 5 % | 50 % | 198 LOCALIDAD | 7,000.00 METRO LOMETRO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CEDEL MERINA PAT | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,696,109.60 | 0.00 | 0.00 | 2,695,340.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.77 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SJ EDUCACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PRIMARIA**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FSV | FFM | Deuda Estatal | Deuda Federal | Ramo 23 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1129 | SAN DIEGO / MEJORAMIENTO DE CANCHA CON TECHADO DE 18X24 EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO, RIOVERDE, S.L.P. | 833,041.12 | 0.00 | 0.00 | 833,041.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 22-10-2020 / 15-12-2020 | 0 % | 0 % | 198 ALUMNO | 432.00 CHADU EN AREAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION FISICA | OBRA | AYUNTAMIENTO | NO DEFINIDO | 0 | 0 |
| | | 833,041.12 | 0.00 | 0.00 | 833,041.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Deuda Estatal | Deuda Federal | Ramo 23 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1242 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA DE COMONFORT, DE CALLE PROL DE COMONFORT A TOPAR | 284,458.88 | 0.00 | 0.00 | 284,458.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-05-2020 / 23-07-2020 | 100 % | 61 % | 75 PERSONA | 198.77 METROS CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ORGANIZACIÓN METROPOLITANA | 0 | 0 |
| 2020-1289 | RIOVERDE / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GABRIEL MARTINEZ, ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LOPEZ PORTILLO, RIOVERDE,S.L.P | 1,055,599.43 | 0.00 | 0.00 | 1,055,599.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 25-05-2020 / 23-07-2020 | 100 % | 100 % | 75 PERSONA | 1,112.10 METROS CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONSTRUCTORA Y OBRAS INTERAMERICANAS DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V. | 0 | 0 |
| 2020-1414 | RIOVERDE / PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE CALLE RAYÓN A CALLE HIDALGO, EN LOS ANGELES, RIOVERDE, S.L.P. | 634,808.60 | 0.00 | 0.00 | 634,808.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 13-07-2020 / 31-08-2020 | 100 % | 100 % | 22 PERSONA | 849.75 METROS CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | TOMAS DIAZ PEDROZA SALAZAR | 0 | 0 |
| | | 1,976,067.03 | 0.00 | 0.00 | 1,976,067.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Deuda Estatal | Deuda Federal | Ramo 23 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1320 | LA COFRADIA / CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE CALLE BENITO JUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0+620, EN LA COFRADIA | 1,486,451.22 | 0.00 | 0.00 | 1,486,451.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 26-06-2020 / 11-10-2020 | 100 % | 100 % | 194 PERSONA | 2,777.[illegible] METROS CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | CONGRESO MAZUREZ MINERVA | 0 | 0 |
| 2020-1265 | RIOVERDE / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN QUINTA PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ DE PRIVADA DE GABRIEL MARTINEZ A TOPAR, RIOVERDE,S.L.P. | 253,948.84 | 0.00 | 0.00 | 253,948.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.13 | CONTRATO | 03-08-2020 / 21-09-2020 | 95 % | 72 % | 16 PERSONA | 1[illegible] METROS CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AYDON, SA. DE C.V. | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,740,452.66 | 0.00 | 0.00 | 1,740,400.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.15 | | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:PUENTES**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiados | Otras | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1512 | RIOVERDE / AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE REYES, EN LOS ÁNGELES, RIOVERDE, S.L.P. | 376,860.75 | 0.00 | 0.00 | 376,860.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 14-09-2020 / 28-10-2020 | 90 % | 50 % | 100 PERSONA | 0.00 METRO LINEAL | OBRA | AYUNTAMIENTO | EMPRESA CONSTRUCTORA CENTRO, S. DE R.L. DE C.V. | 0 | 0 |
| | | 376,860.75 | 0.00 | 0.00 | 376,860.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:ALUMBRADO PUBLICO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiados | Otras | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1848 | RIOVERDE / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA CENTRO, EN RIOVERDE, S.L.P. | 3,792,014.84 | 0.00 | 0.00 | 3,778,192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822.56 | CONTRATO | 14-10-2020 / 12-12-2020 | 0 % | 50 % | 2,000 PERSONA | 200.00 LUMINARIA | OBRA | AYUNTAMIENTO | JOSE LUIS RODRIGUEZ ORTIZ | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3,792,014.84 | 0.00 | 0.00 | 3,778,192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,822.56 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiados | Otras | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1702 | RIOVERDE / PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 998,051.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.81 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 22-09-2020 / 28-12-2020 | 0 % | 0 % | 4,000 PERSONA | 0.00 DESPENSA | ASISTENCIA | AYUNTAMIENTO | NO DISPONIBLE | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 998,051.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.81 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa: FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS, Subprograma:PROGRAMAS EMERGENTES Y CONTINGENCIAS Proyecto:FONDO DE CONTINGENCIAS**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiados | Otras | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1404 | RIOVERDE / FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01-01-2020 / 30-06-2020 | 0 % | 0 % | 1 PERSONA | 1.00 FORMA | ACCIÓN | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 0 | 0 |
| | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiados | Otras | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1404 | RIOVERDE / MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 10 % | 19 % | 20 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ADQUISICIÓN | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 0 | 0 |
| | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiados | Otras | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1404 | RIOVERDE / MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 67 % | 67 % | 20 PERSONA | 1.00 LOTE DE EQUIPO | ADQUISICIÓN | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 0 | 0 |
| | | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

| Obra | Localidad / Descripción | TOTAL | FISE | FISM | FFM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiados | Otras | Modalidad | Inicio/Termino | Físico | Financiero | Beneficiarios | Metas | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1433 | RIOVERDE / COMBUSTIBLE | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 45 % | 45 % | 20 PERSONA | 1.00 INFORME | RECURSO | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P. | 0 | 0 |
| | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FPM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Meta | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1421 | RIOVERDE / PRESTACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM | 8,986,864.81 | 0.00 | 0.00 | 8,983,797.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867.61 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 40 % | 40 % | 250 PERSONA | 1.00 INFORME | OBRA | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: INTERESES FAFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-1420 | RIOVERDE / SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM | 15,917,595.93 | 0.00 | 0.00 | 15,917,595.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 83 % | 83 % | 250 PERSONA | 1.00 INFORME | RECURSO | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 0 | 0 |
| 2020-1423 | RIOVERDE / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 75 % | 75 % | 250 PERSONA | 1.00 INFORME | RECURSO | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 0 | 0 |
| 2020-1422 | RIOVERDE / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM | 1,016,974.38 | 0.00 | 0.00 | 1,013,883.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,091.37 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 85 % | 85 % | 250 PERSONA | 1.00 INFORME | RECURSO | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: INTERESES FAFM 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020-1424 | RIOVERDE / ALUMBRADO PUBLICO | 20,640,585.83 | 0.00 | 0.00 | 20,639,091.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,494.17 | ADMINISTRACION DIRECTA | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 74 % | 74 % | 21,904 PERSONA | 1.00 PAQUETE DE ALUMBRADO PUBLICO | RECURSO | AYUNTAMIENTO | MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP | 0 | 0 |
| | RECURSO OTROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 49,661,910.66 | 0.00 | 0.00 | 49,654,467.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,453.17 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FPM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Meta | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1422 | RIOVERDE / ADQUISICION DE PATRULLAS | 2,227,120.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 01-01-2020 / 31-12-2020 | 100 % | 100 % | 5 PERSONA | 4.00 VEHICULO | OBRA | AYUNTAMIENTO | AUTOMOTORES DE ALTA SEGURIDAD ELECTRONICA Y COMUNICACIONES SA DE CV | 0 | 0 |
| | DESERVACIONES: LA ACCION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 4 CAMIONETAS HILUX DOBLE CABINA Y EL EQUIPAMIENTO COMO PATRULLAS CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2,227,120.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PISO FIRME**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FPM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Meta | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1223 | RIOVERDE / PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "PISO FIRME" | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 20-10-2020 / 22-12-2020 | 0 % | 0 % | 70 PERSONA | 2,925.00 METROS CUADRADO | OBRA | AYUNTAMIENTO | AUTOMPRIME | 0 | 0 |
| | | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CALENTADORES SOLARES**

| Obra | Localidad / Descripcion | TOTAL | FISE | FISM | FPM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros | Modalidad | Inicio/Termino | Fisico | Financiero | Beneficiarios | Meta | Tipo Obra | Ejecutor | Contratista | # MIDS FISE | # MIDS FISM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2482 | RIOVERDE / SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | CONTRATO | 18-11-2020 / 29-12-2020 | 0 % | 0 % | 21 PERSONA | 0.25 ACCION | RECURSO | AYUNTAMIENTO | NO DISPONIBLE | 0 | 0 |
| | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

**RESUMEN GENERAL POR RUBRO**

| Rubro | TOTAL | FISE | FISM | FPM | Directa Estatal | Directa Federal | Ramo 20 | Beneficiarios | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

GOBIERNACION

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA: GASTOS INDIRECTOS* | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGUA Y SANEAMIENTO | 4,636,344.37 | 0.00 | 4,632,795.4[illegible] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.13 |
| DESARROLLO URBANO | 59,348,833.84 | 0.00 | 59,323,819.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,014.75 |
| EDUCACION | 463,604.25 | 0.00 | 463,604.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELECTRIFICACION | 1,044,768.77 | 0.00 | 1,034,710.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,058.24 |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 325,183.84 | 0.00 | 325,183.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA: CARRETERAS | 5,898,127.85 | 0.00 | 5,881,560.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,567.31 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | 13,523,269.22 | 0.00 | 0.00 | 13,511,293.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075.90 |
| REQUERIMIENTOS | 1,500,001.00 | 0.00 | 0.00 | 1,598,001.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,998.81 |
| SEGURIDAD PUBLICA | 51,893,033.63 | 0.00 | 0.00 | 51,881,577.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,453.17 |
| VIVIENDA | 1,220,000.00 | 0.00 | 1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 139,696,135.00 | 0.00 | 72,431,653.64 | 67,090,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 79,586.36 |

Techo FISM: **72,431,653.64**
Techo FFM: **67,090,912.00**

Disponible FISM: **0.00**
Disponible FFM: **0.00**

10 NOV. 2020

SLP Secretaría de Desarrollo Social y Económico
10 NOV. 2020
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL

GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE

DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL